



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISE/004/2017

EN LA LOCALIDAD DE **SAN FRANCISCO CHEJE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **24** DE **OCTUBRE** DE **2017**, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE TONQUI

DATOS GENERALES


UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN			
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ			R.F.C.: GASP74022278
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISE-004/IR-054/2017			
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:	
07-ago-17	02-oct-17	10.00	VIVIENDAS
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:		
07-ago-17	02-oct-17	60	

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	OTROS
203200-APAD-FISE-0727/17	07-jul-17	685,558.24	685,558.24	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		685,558.24	685,558.24	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		685,558.24	685,558.24	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA


C. PEDRO GARCIA SANCHEZ
 AADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA


 UNIDAD EJECUTORA
IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018


FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Infraestructura Social
 para las Entidades
 (FISE)

000277



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

CLAVE DE LA OBRA
 FISE/004/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
REPRESENTANTE COMUNITARIO		DELEGADO MUNICIPAL
_____ NOMBRE Y FIRMA	_____ SAN FRANCISCO CHICHÉ	 _____ NOMBRE Y FIRMA
TESTIFICAN EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JOCOTILAN, MEZ.		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE	SECRETARIO	TESORERO
 _____ NOMBRE Y FIRMA	 _____ NOMBRE Y FIRMA	 _____ NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A	CONTRALOR SOCIAL B	CONTRALOR SOCIAL C
 _____ NOMBRE Y FIRMA	 _____ NOMBRE Y FIRMA	 _____ NOMBRE Y FIRMA
POR LA SUPERVISION		
EMPRESA	AYUNTAMIENTO	
 _____ NOMBRE Y FIRMA	 _____ LEONEL MARMOLEJO BECERRIL SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
 _____ LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA		



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTILAN, MEZ.
 2016-2018



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISE/004/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO DE 12 MTS. DE ALTURA, COLOCACION DE TORRES METALICAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	07-ago	07-sep	478,442.88	0.00	76,550.86	554,993.74
2	08-sep	02-oct	112,555.60	0.00	18,008.90	130,564.50
-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			590,998.48	0.00	94,559.76	685,558.24

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : FIANZAS DORAMA, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	0.00	
CUMPLIMIENTO :	17A33860	68,555.82	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	17A46655	6,855.82	