



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISE/005/2017**

EN LA LOCALIDAD DE **BOYECHA** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **26** DE **OCTUBRE** DE **2017**, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**  
 DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: **MAROL Y/O LUIS MARTINEZ OLMOS** R.F.C.: **MAOL-780528QGA**  
 NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISE-005/IR-055/2017**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL :	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL :	META:		BENEFICIADOS:
<b>07-ago-17</b>	<b>02-oct-17</b>	<b>30.00</b>	<b>VIVIENDAS</b>	<b>150</b>
FECHA DE INICIO REAL :	FECHA DE TERMINO REAL:			
<b>07-ago-17</b>	<b>05-oct-17</b>			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	OTROS
203200-APAD-FISE-0727/17	07-jul-17	539,441.76	539,441.76	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		538,987.05	538,987.05	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		538,986.83	538,986.83	-	-	-

**ENTREGA**


*(Signature of Arq. Luis Martinez Olmos)*

**ARQ. LUIS MARTINEZ OLMOS**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018

UNIDAD EJECUTORA  
**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018

*(Signature of Feliciano Diaz Rodriguez)*  
**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Gobierno del Estado de México  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
 Dirección General de Inversión

Fondo de Infraestructura Social  
 para las Entidades  
 (FISE)

000292



CLAVE DE LA OBRA  
 FISE/005/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD

REPRESENTANTE COMUNITARIO	DELEGADO MUNICIPAL
_____ NOMBRE Y FIRMA	_____ NOMBRE Y FIRMA

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE	SECRETARIO	TESORERO
 <u>IRINEO GUADALUPE LOPEZ</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>ALFONSO GUADALUPE ESCOBENA</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>MARIA EUGENIA CARDENAS M.</u> NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A	CONTRALOR SOCIAL B	CONTRALOR SOCIAL C
 <u>PEDRO SANCHEZ GUADALUPE</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>INOCENCIO MARQUEZ CRUZ</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>MARIA EOLVA GUADALUPE LOPEZ</u> NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA	AYUNTAMIENTO
 <u>Luis Martinez Olmos</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>GUILLERMO CASTAÑEDA MARTINEZ</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 <u>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTILAN, MEX. 2015-2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISE/005/2017**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION SUBESTACION AEREA, COLOCACION DE 7 POSTES VESTIDOS, 30 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, TRANSFORMADOR DE 25 KVA; ASI COMO LOS TRAMITES ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	07-ago	05-sep	225,036.26	0.00	36,005.80	261,042.06
2	06-sep	05-oct	184,333.90	0.00	29,493.42	213,827.32
3	06-sep	05-oct	55,273.66	0.00	8,843.79	64,117.45
<b>TOTAL</b>			<b>409,370.16</b>	<b>0.00</b>	<b>65,499.22</b>	<b>538,986.83</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	0.00	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	4059-01488-1	53,898.70	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	4059-01745-5	53,898.70	