



ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **20** DE **JUNIO** DE **2017**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-010/AD-011/2017** DE FECHA **17** DE **ABRIL** DE **2017**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE"

UBICACIÓN: **MAVORO**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/FISMDF-010/AD-011/2017**

OBJETO DEL CONTRATO: LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, CORTE DE EMPEDRADO COLOCACION DE TUBERIA, PAD RD-21 DE 4" DE Ø POR MEDIO DE TERMOFUSION, RELLENO COMPACTADO EN ZANJA, CONSTRUCCION DE CAJAS DE OPERACIÓN DE VALVULAS, REPOSICION DE EMPEDRADO.

CONTRATISTA: VHM & CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C.: **VHM040421IG2**

| | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| IMPORTE DEL CONTRATO | CON I.V.A. | 369,501.74 | SIN I.V.A. | 318,535.98 |
| IMPORTE EJERCIDO | CON I.V.A. | 369,501.74 | SIN I.V.A. | 318,535.98 |
| IMPORTE POR CANCELAR | CON I.V.A. | - | SIN I.V.A. | - |

VOLÚMENES CONTRATADOS: **844 ML**

VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **844 ML**

CONVENIO No.: _____

IMPORTE DEL CONVENIO: _____

PLAZO DE EJECUCION CONTRATUAL

| | | | |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| FECHA DE INICIO: | 18-abr-17 | FECHA DE TERMINACION: | 16-jun-17 |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------|

PLAZO DE EJECUCION REAL

| | | | |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| FECHA DE INICIO: | 18-abr-17 | FECHA DE TERMINACION: | 16-jun-17 |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------|



| RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|---|--|------------------------|--------------|
| ESTIMACION No. | PERIODO | | IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A. | IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A. | RETENCIONES LEGALES | NETO A PAGAR |
| | DEL | AL | | | | |
| ANTICIPO | | | | | | 110,850.52 |
| 1 | 18-abr-17 | 18-may-17 | 112,347.93 | 33,704.38 | 0.00 | 78,643.55 |
| 2 | 19-may-17 | 10-jun-17 | 115,137.76 | 34,541.33 | 0.00 | 80,596.43 |
| 3 | 11-jun-17 | 16-jun-17 | 142,016.05 | 42,604.80 | 0.00 | 99,411.25 |
| | | | | | | |
| | TOTAL DE ESTIMACIONES | | 369,501.74 | 110,850.51 | 0.00 | 369,501.74 |

ACTA DE FINIQUITO

| AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES | | CÁLCULO DE ESTIMACIONES | |
|---|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| AMORTIZACIÓN | | IMPORTE DE LA OBRA | |
| AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: | \$ 95,560.79 | EJECUTADA CON I.V.A.: | \$369,501.74 |
| I.V.A.: | \$ 15,289.73 | MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.: | \$ 110,850.52 |
| TOTAL, DE AMORTIZACIÓN: | \$ 110,850.52 | SUBTOTAL: | \$258,651.23 |
| RETENCIONES LEGALES | | MENOS RETENCIONES: | \$0.00 |
| SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2% | \$ 0.00 | TOTAL, A PAGAR: | \$258,651.23 |
| CAMARA 0.5% | \$ 0.00 | | |
| I.C.I.C. 0.2% | \$ 0.00 | | |
| TOTAL, DE RETENCIONES | \$ 0.00 | | |

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.



GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPañÍA AFIANZADORA ACE FIANZAS MONTERREY No. DE FIANZA: 1856067
IMPORTE: 36,950.17 FECHA: 16 DE JUNIO 2017
VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MJO/DOP/FISMDF-010/AD-011/2017

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 20 DE JUNIO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL MUNICIPIO

POR LA EMPRESA



FELICIANO DÍAZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. VICTOR JOSE HERRERA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2016-2018

P. ARQ. ALEJANDRO SERRANO CRUZ
SERRANO
RESIDENTE DE OBRA

ING. VICTOR JOSE HERRERA MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA