



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/005/2017**




EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO ENGASEME-SANTIAGO YECHE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **9** DE **JUNIO** DE **2017**, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: <b>GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V.</b>					R.F.C.: <b>GCR-090406-S30</b>	
NUMERO DE CONTRATO: <b>MJO/DOP/FISMDF-005/IR-002/2017</b>						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
<b>03-abr-17</b>		<b>01-jun-17</b>		<b>POSTES</b>		<b>10</b>
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:		<b>80</b>		
<b>03-abr-17</b>		<b>01-jun-17</b>				
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2017	09/03/2017	500,000.00	500,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		527,337.62	527,337.62	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		521,013.95	521,013.95	-	-	-

**ENTREGA**

<p>CONTRATISTA</p>  <p><b>T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO</b>        ADMINISTRADOR UNICO        NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p>  <p><b>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ</b>        PRESIDENTE MUNICIPAL        NOMBRE, CARGO Y FIRMA        H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL        JOCOTITLAN, MÉX.        2016-2018</p>
	 <p><b>FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ</b>        DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS        NOMBRE, CARGO Y FIRMA        H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL        JOCOTITLAN, MÉX.        2016-2018</p>




Gobierno del Estado de México  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura  
 Social Municipal y de las Demarcaciones  
 Territoriales del Distrito Federal  
 (FISMDF)



CLAVE DE LA OBRA  
 FISMDF/005/2017




RECIBE POR LA COMUNIDAD

REPRESENTANTE COMUNITARIO	DELEGADO MUNICIPAL
_____ NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA






TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA



PRESIDENTE	SECRETARIO	TESORERO
 PATRICIA MARTÍNEZ MENDOZA NOMBRE Y FIRMA	ADA CRISTINA VAZQUEZ CRUZ  NOMBRE Y FIRMA	 SERGIO CRUZ LARA NOMBRE Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTILÁN, MEX.  
 2016-2018

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A	CONTRALOR SOCIAL B	CONTRALOR SOCIAL C
 CESAR MARTÍNEZ GONZÁLEZ NOMBRE Y FIRMA	 GUADALUPE CRUZ LARA NOMBRE Y FIRMA	 María Concepción G.P. Nájera NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA	AYUNTAMIENTO
 JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ NOMBRE Y FIRMA	 GUILLERMO CASTAÑEDA MARTÍNEZ SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 C. EDUARDO CARREOLA GARCÍA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTILÁN, MEX. 2016-2018
---	--

000396



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISDMDF/005/2017**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN EN AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO, TRANSFORMADOR DE 25 KVA, PROYECTO Y PAGO DE TRAMITANTE ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	03-abr	06-may	368,662.15	0.00	58,985.95	427,648.11
2	06-may	01-jun	66,904.10	0.00	10,704.66	77,608.76
3	03-abr	01-jun	13,583.69	0.00	2,173.39	15,757.08
-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>435,566.25</b>	<b>0.00</b>	<b>69,690.61</b>	<b>521,013.95</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	1805767	\$52,733.76	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	1882032	\$52,733.76	

**600395**