



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/006/2017




EN LA LOCALIDAD DE **SANTA MARIA CITENDEJE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **15** DE **JUNIO** DE **2017**, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE NANGUARU, CUARTEL ALDAMA

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V.					R.F.C.: GCR-090406-S30	
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISMDF-006/IR-003/2017						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
03-abr-17		01-jun-17				
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:		POSTES		9
03-abr-17		10-jun-17				75
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2017	09/03/2017	600,000.00	600,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		560,874.64	560,874.64	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		560,782.73	560,782.73	-	-	-



ENTREGA

<p>CONTRATISTA</p>  <p>T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p>  <p>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2016-2018 NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>  <p>FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2016-2018 NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	---






CLAVE DE LA OBRA
 FISDMF/006/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD




<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p> <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p>   <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>
--	---

TESTIFICAN



POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

<p>PRESIDENTE</p>  <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p>  <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p> <p>M.B.S.C.</p>  <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>
--	--	--



POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

<p>CONTRALOR SOCIAL A</p>  <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p>  <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p>  <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>
--	---	--

POR LA SUPERVISION

<p>EMPRESA</p>  <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p>T.C.U. NICOLÁS CID MORENO</p>  <p>_____ SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
---	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

C. EDUARDO CARREOLA GARCÍA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2019



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/006/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	03-abr	29-abr	324,626.27	0.00	51,940.20	376,566.48
2	01-may	01-jun	146,117.04	0.00	23,378.73	169,495.77
3	03-abr	01-jun	12,690.07	0.00	2,030.41	14,720.48
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	470,743.31	0.00	75,318.93	560,782.73

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	1805768	\$56,087.46	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	1881464	\$56,087.46	

00045