



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/013/2017

EN LA LOCALIDAD DE HUEMETLA MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2017, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PERALTA

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**
 DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: **ORTA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 2000 Y/O SANTIAGO ORTA FABILA** R.F.C.: **OAF5590624SJ6**
 NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-013/AD-008/2017**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:	BENEFICIADOS:
11-abr-17	09-Jun-17	POSTES	6
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:		
11-abr-17	09-Jun-17	24	

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2017	16/07/2695	290,566.52	290,566.52	-	-	-
TOTAL :		280,937.43	280,937.43	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		280,937.43	280,937.43	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		275,622.70	275,622.70	-	-	-

ENTREGA

<p>CONTRATISTA</p> <p></p> <p>C. SANTIAGO ORTA FABILA ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p></p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2016-2018</p> <p>MAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p></p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2016-2018</p> <p>PUBLICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	--

00279













Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF)



CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/013/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
REPRESENTANTE COMUNITARIO	DELEGADO MUNICIPAL	
_____ NOMBRE Y FIRMA	 <u>Ubaldo Osorio</u> NOMBRE Y FIRMA	
TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE	SECRETARIO	TESORERO
 <u>MARIA CONCEPCION LOPEZ CASTRO</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>SOLEDAD MARTINEZ ZAMORA</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>SRA MAURY CRUZ</u> NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A	CONTRALOR SOCIAL B	CONTRALOR SOCIAL C
 <u>VALENTIN DAVILA SEGUNDO</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>LEOPOLDO SELEDONIO GOMEZ</u> NOMBRE Y FIRMA	 <u>LIZBET SELEDONIO MONTOYA</u> NOMBRE Y FIRMA
POR LA SUPERVISION		
EMPRESA	AYUNTAMIENTO	
 _____ NOMBRE Y FIRMA	 <u>GUILLERMO CASTAÑEDA MARTINEZ</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
  <u>C. EDUARDO CARREOLA GARCIA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA		

00275



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/013/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

LA OBRA CONCISTE EN AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO, TRANSFORMADOR DE 25 KVA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
1	11-abr	19-may	190,994.69	0.00	30,559.15	221,553.84
2	20-may	09-jun	46,611.09	0.00	7,457.77	54,068.86
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
TOTAL			237,605.78	0.00	38,016.92	275,622.70

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO		
CUMPLIMIENTO :	2098236	\$28,093.75	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	2098272	\$28,093.75	

00277