



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/018/2017

EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2017, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A JOCO

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**
 DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: **EDG CONSTRUCCIONES Y/O EDGAR OLEGARIO DAVILA PEREZ** R.F.C.: **DAPE820829GJ7**
 NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-018/AD-012/2017**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
18-abr-17	01-jun-17	ML	80	200
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
18-abr-17	01-jun-17			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASEX/CODEMUN/001/2017	29/06/2017	280,000.00	280,000.00	-	-	-
TOTAL :		279,581.53	279,581.53	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		279,581.53	279,581.53	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		279,581.25	279,581.25	-	-	-

ENTREGA

<p>CONTRATISTA</p> <p></p> <p>P. ARQ. EDGAR OLEGARIO DAVILA PEREZ REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p></p> <p>IVAN DE JESUS ESGUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <hr/> <p></p> <p>FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	--



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF)



CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/018/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD

REPRESENTANTE COMUNITARIO	DELEGADO MUNICIPAL
_____ NOMBRE Y FIRMA	_____ NOMBRE Y FIRMA

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE	SECRETARIO	TESORERO
 Juan José Fregu Carretero NOMBRE Y FIRMA	 Nancy Martínez Gómez NOMBRE Y FIRMA	 Elodia Gómez Ibarrero NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A	CONTRALOR SOCIAL B	CONTRALOR SOCIAL C
 Ma. Guadalupe Valdez Gmez, NOMBRE Y FIRMA	 Emilia López Nateras NOMBRE Y FIRMA	 Verónica Cruz Valdez NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA	AYUNTAMIENTO
 NOMBRE Y FIRMA	 T.C.U. RODOLFO GARCIA GONZALEZ SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

C. EDUARDO BARREOLA GARCÍA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/018/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE 38 CM DE Ø Y CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						83,874.46
1	18-abr	01-may	147,473.68	44,242.10	16,517.05	119,748.63
2	02-may	22-may	69,083.42	28,063.47	6,563.19	47,583.14
-	23-may	01-jun	24,461.22	0.00	3,913.80	28,375.02
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			241,018.32	72,305.57	26,994.04	279,581.25

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : FIANZAS DORAMA, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	17A18113	\$83,874.46	
CUMPLIMIENTO :	17A16747	\$27,958.15	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	17A36816	\$27,958.15	