



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

## ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL **DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2017**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-030/IR-022/2017** DE FECHA **15 DE MAYO DEL 2017**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LAS ACASIAS**

UBICACIÓN: **LOS REYES**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/FISMDF-030/IR-022/2017**

OBJETO DEL CONTRATO: **ACERCAR LOS SERVICIOS BASICOS Y BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS**

CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SANCHEZ ENRIQUEZ**

R.F.C.: **SAES590318NF9**

CON I.V.A.	498,793.31	SIN I.V.A.	429,994.23
------------	------------	------------	------------

VOLÚMENES CONTRATADOS: **7.00 POSTES**

VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **POSTES 7**

CONVENIO No.: \_\_\_\_\_


IMPORTE DEL CONVENIO: \_\_\_\_\_

### PLAZO DE EJECUCION CONTRATUAL

FECHA DE INICIO:	16-may-17	FECHA DE TERMINACION:	14-jun-17
------------------	-----------	-----------------------	-----------

### PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO:	16-may-17	FECHA DE TERMINACION:	14-jun-17
------------------	-----------	-----------------------	-----------



**DOSP**  
 Dirección de  
 Obras Públicas



**GOBIERNO DEL  
 ESTADO DE MÉXICO**

<b>RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS</b>				
ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL		
1	16-may-17	14-jun-17	381,775.16	329,116.51
2	15*JUNIO2017	14-jul-17	116,526.81	100,454.14
TOTAL DE ESTIMACIONES			498,301.97	429,570.65

**ACTA DE FINIQUITO**

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

**GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS**

COMPAÑÍA AFIANZADOR **ACE FIANZAS MONTERREY** No. DE FIANZA: **1840105**  
 IMPORTE: **49,879.33** FECHA: **14/05/2017**  
 VIGENCIA: **DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOP/FIS MDF-069/AD-050/2017**



DOSP  
Dirección de  
Obras y Servicios Públicos



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **11:30** HORAS DEL DÍA **17** DE **NOVIEMBRE** DE **2017**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL MUNICIPIO



FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018

CONSTRUCCIONES Y ASESORIA  
SANCHEZ ENRIQUEZ

ARQ SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

LEONEL MÁRMOLEJO BECERRIL  
RESIDENTE DE OBRA

ARQ SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA



RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS				
ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL		
1	16-may-17	14-jun-17	381,775.16	329,116.51
2	15*JUNIO/2017	14-jul-17	116,526.81	100,454.14
TOTAL DE ESTIMACIONES			498,301.97	429,570.65

**GARANTÍA POR DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS**

COMPañÍA AFIANZADOR **ACE FIANZAS MONTERREY TE** No. DE FIANZA: **1840105**

IMPORTE: **49.879.39**

FECHA:

**14/06/2017**


VIGENCIA:

DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

ASI MISMO MANIFIESTA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/OPEDRO GARCIA SANCHEZ** QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL MUNICIPIO EN VIRTUD QUE DECLARA QUE NO EXISTE AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DE ESTE CONTRATO ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL MUNICIPIO.

**MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES**

ASI MISMO, AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS NI RECLAMACIONES QUE HACER, POR LO TANTO, SE DAN POR EXTINGUIDAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO. CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERO.



**POR EL MUNICIPIO**

FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LEONÉL MARMOLEJO BECERRIL  
RESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCCIONES Y ASESORIA  
SANCHEZ ENRIQUEZ

ARQ SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA