



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/030/2017

EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LAS ACACIAS

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SANCHEZ Y/O SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ** R.F.C.: **SAES590318NF9**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-030/IR-022/2017**

| FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: | FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: | META: | | BENEFICIADOS: |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 16-may-17 | 14-Jul-17 | POSTES | 7 | 80 |
| FECHA DE INICIO REAL: | FECHA DE TERMINO REAL: | | | |
| 16-may-17 | 14-Jul-17 | | | |


OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| NUMERO | FECHA | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | BENEFICIARIOS | OTROS |
|----------------------------------|------------|------------|------------|---------|---------------|-------|
| ASO/CODEMUN/001/2017 | 09/03/2017 | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| MONTO CONTRATADO : | | 498,793.31 | 498,793.31 | - | - | - |
| TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA : | | 498,301.97 | 498,301.97 | - | - | - |


ENTREGA

CONTRATISTA



ARQ. SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA




IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2019




FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 2016-2019



CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/030/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Roben Rodriguez
 Roben Rodriguez
 NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO

Bernardo
 Bernardo
 NOMBRE Y FIRMA

DELEGACION MUNICIPAL
 LOS REYES
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JUICOTITLAN, MEX.
 2016-2018

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE

Jazmin
 Jazmin Gonzalez Valdez
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO

Reyna
 Reyna Gomez Sanchez
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO

Leticia
 Leticia Sanchez Becerril
 NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

Cesar
 Cesar Alberto Gomez
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

Ricardo
 Ricardo Lopez Navo
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

José Jesús
 José Jesús Navo Ar
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA

Ing. Salvador
 Ing. Salvador Sanchez Enriquez
 Superintendente de Obra
 NOMBRE Y FIRMA

AYUNTAMIENTO

Leonel
 LEONEL MARMOLEJO BECERRIL
 SUPERVISOR
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

C. Eduardo
 C. EDUARDO GARREOLA GARCIA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

CONTRALORIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JUICOTITLAN, MEX.
 2016-2018



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/030/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO Y TORRES METALICAS, PIEZAS ESPECIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION Y COLOCACION DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

| ESTIMACION No. | PERIODO | | IMPORTE DE LA ESTIMACION | IMPORTE DE AMORTIZACION | I.V.A. | NETO A PAGAR |
|----------------|---------|--------|--------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| | DEL | AL | | | | |
| ANTICIPO | | | | | | 0.00 |
| 1 | 16-may | 14-jun | 329,116.52 | 0.00 | 52,658.64 | 381,775.16 |
| 2 | 15-jun | 14-jul | 100,454.15 | 0.00 | 16,072.66 | 116,526.81 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 429,570.67 | 0.00 | 68,731.30 | 498,301.97 |

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

| FIANZA DE | NUMERO | IMPORTE | VIGENCIA |
|--|----------------------|-------------|----------|
| ANTICIPO : | RENUNCIÓ AL ANTICIPO | \$0.00 | |
| CUMPLIMIENTO : | 1840111 | \$49,879.33 | |
| POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS : | 1840105 | \$49,879.33 | |