



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/037/2017




EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO DE ENDAVATI, SANTIAGO YECHÉ** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **6** DE **SEPTIEMBRE** DE **2017**, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EL CARRIL

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS BAJA Y MEDIA TENSION Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ					R.F.C.: GASP740222728	
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISMDF-037/AD-043/2017						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
26-jun-17		24-ago-17		POSTES		8
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:				
26-jun-17		24-ago-17				40
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2017	09/03/2017	400,000.00	400,000.00	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		392,751.87	392,751.87	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		392,751.87	392,751.87	-	-	-

ENTREGA

<p>CONTRATISTA</p>  <p>C. PEDRO GARCIA SANCHEZ ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p>  <p>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2016-2018</p> <hr/>  <p>FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	--



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF)

000030



CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/037/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD

REPRESENTANTE COMUNITARIO



NOMBRE Y FIRMA

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE

ANTONIO LOPEZ LOPEZ
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO

JOSE ALBERTO OROZCO
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO

FEDERICO MIRANDA MONROY
 NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

ESTANISLAO MONROY PAVÓN
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

LUCÍA RAMÍREZ
 CONCEPCION RAMIREZ URZUA
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

JORGE ALTAMIRANO PORTILLO
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA SUPERVISION

EMPRESA

ESTEBAN VALLE NIETO
 NOMBRE Y FIRMA

AYUNTAMIENTO

GUILLERMO CASTAÑEDA MARTINEZ
 SUPERVISOR
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/037/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO, COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA, PROYECTO Y PAGO DE TRAMITE ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	26-jun	26-jul	204,539.80	0.00	32,726.37	237,266.17
2	27-jul	24-ago	134,039.39	0.00	21,446.30	155,485.70
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	338,579.19	0.00	54,172.67	392,751.87

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : FIANZAS DOROMA, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	17A45343	\$39,275.19	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	18A08441-00000	\$39,275.19	