

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/038/2017

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE SHINDORA CUARTEL ALDAMA

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ						R.F.C.: GASP740222728
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISMDF-038/IR-027/2017						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
24-may-17		22-jul-17				
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:		POSTES		12
24-may-17		22-jul-17				132
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2017	28/09/3542	600,000.00	600,000.00	-	-	-
TOTAL :		599,707.68	599,707.68	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		599,707.68	599,707.68	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		599,707.68	599,707.68	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA

C. PEDRO GARCIA SANCHEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX. **IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**
 2016-2018

PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX. **FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**
 2016-2018

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión


Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF)



000059

CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/038/2017


RECIBE POR LA COMUNIDAD

<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p> <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p>   <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>
--	---


TESTIFICAN

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTILÁN, MEX.
 2016-2019


POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

<p>PRESIDENTE</p>  <p><u>Marina Casimiro González</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p>  <p><u>Maria Estalicia Castaño Tejo</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p>  <p><u>Fortino Miguel Miranda</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
---	---	---

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

<p>CONTRALOR SOCIAL A</p>  <p><u>Fecan Perez Lius</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p>  <p><u>Ana Maria Becerra Sanchez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p>  <p><u>Juana Miguel Hernandez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
--	---	--

POR LA SUPERVISION

<p>EMPRESA</p>  <p><u>Esteban Valle Nieto</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p>  <p><u>NICOLAS CID MORENO</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	--

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

  <p><u>C. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTILÁN, MEX. 2016-2019</p>
--



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/038/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO Y COLOCACION DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
1	24-may	24-jun	397,113.06	0.00	63,538.09	460,651.15
2	25-jun	22-jul	119,876.32	0.00	19,180.21	139,056.53
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			516,989.38	0.00	82,718.30	599,707.68

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO:	RENUNCIÓ AL ANTICIPO		
CUMPLIMIENTO:	17A25130	\$59,970.77	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:	17A33141	\$59,970.77	