



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/040/2017

000301

EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE CALLE SIN NOMBRE HACIA RANCHO DE LOS LEONES

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ** R.F.C.: **GASP7402227Z8**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-040/AD-028/2017**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:	BENEFICIADOS:
24-may-17	07-Jul-17	POSTES	6
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:		
24-may-17	07-Jul-17		62

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2017	15/05/2721	300,000.00	300,000.00	-	-	-
TOTAL :		300,000.00	300,000.00	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		300,000.00	300,000.00	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		300,000.00	300,000.00	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA

C. PEDRO GARCIA SANCHEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018

FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA








Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF)



000300

CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/040/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p>  <p><u>Roberto Rodriguez Gonzalez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGACION MUNICIPAL</p>  <p><u>Bernardo Sanchez Angeles</u> NOMBRE Y FIRMA CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2016-2018</p>	
TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
<p>PRESIDENTE</p>  <p><u>Lourdes Sanchez Acunoy</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p>  <p><u>Federico Flores</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p>  <p><u>Manuel Flores</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
<p>CONTRALOR SOCIAL A</p>  <p><u>Hebe Anaya Mendez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p>  <p><u>Lizabeth Ruiz Gonzalez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p>  <p><u>Anoclda Anaya Mendez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
POR LA SUPERVISION		
<p>EMPRESA</p>  <p><u>Esteban Valle Nieto</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p>  <p><u>LEONEL MARMOLEJO BECERRIL</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
  <p><u>C. EDUARDO CARREOLA GARCIA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2016-2018</p>		



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/040/2017

000000

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE PARTES DE CONCRETO DE 12 MTS. DE ALTURA Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25KVA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
1	24-may	24-jun	194,292.23	0.00	31,086.76	225,378.99
2	25-jun	07-jul	64,328.46	0.00	10,292.55	74,621.01
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			258,620.69	0.00	41,379.31	300,000.00

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : FIANZAS DORAMA, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIÓ AL ANTICIPO		
CUMPLIMIENTO :	17A25115	\$30,000.00	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	17A33139	\$30,000.00	