



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/055/2017

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL


DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO ELECTROINDUSTRIAL DEL VALLE 4M, S.A. DE C.V.					R.F.C.: GEV100210VC5	
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISMDF-055/AD-039/2017						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
19-Jun-17		17-ago-17		POSTES		60
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:		4		
19-Jun-17		17-ago-17				
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2017	09/03/2017	250,000.00	250,000.00	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		249,101.56	249,101.56	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		249,063.82	249,063.82	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA

ARQ. GERARDO MORALES MONTE DE OCA
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018

UNIDAD EJECUTORA

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018

FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión











Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF)

000319



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/055/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
REPRESENTANTE COMUNITARIO  <u>Gloria Gerardo Angeles</u> NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL _____ NOMBRE Y FIRMA	
TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE  <u>Miguel Mendoza Melendez</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  <u>Juan Mendoza Pineda</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  <u>Hilana Mendoza Quirina</u> NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A  <u>TERESA CONTRERAS</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  <u>Juan Hernandez</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <u>Antonio Clemente Segundo</u> NOMBRE Y FIRMA
POR LA SUPERVISION		
EMPRESA  <u>GERARDO MORALES</u> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO  <u>RODOLFO GARCIA GONZALEZ</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
 <u>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA		



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/055/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO DE 12 MTS. DE ALTURA Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	19-jun	04-ago	169,072.92	0.00	27,051.67	196,124.58
2	05-ago	17-ago	45,637.28	0.00	7,301.96	52,939.24
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	214,710.20	0.00	34,353.63	249,063.82

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : FIANZAS DORAMA, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	14A29297	\$24,910.16	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	17A39756	\$24,910.16	