



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/059/2017

EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1 DE MAYO

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **GRUPO ELECTROINDUSTRIAL DEL VALLE 4M, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **GEV100210VC5**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-059/IR-040/2017**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:

META:

BENEFICIADOS:

19-jun-17

17-ago-17

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO REAL:

POSTES

8

58

19-jun-17

17-ago-17

OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)


NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2017	09/03/2017	500,000.00	500,000.00	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		499,991.82	499,991.82	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		499,990.60	499,990.60	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA


ARQ. GERARDO MORALES MONTE DE OCA
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.



FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF)

0003.15



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LUCHA
 EN GRANDE

CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/059/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p> <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p>  <p><i>Bernardo Sánchez Reyes</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	
TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE	SECRETARIO	TESORERO
<p><i>Francisco Buznáñ Medina</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p><i>Andrés Muñoz López</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p><i>Macalio Barco</i> NOMBRE Y FIRMA</p>
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A	CONTRALOR SOCIAL B	CONTRALOR SOCIAL C
<p><i>Rosalio Velasco</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p><i>Esteban Domínguez Gil</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p><i>Ma. Monserrath González C.</i> NOMBRE Y FIRMA</p>
POR LA SUPERVISION		
EMPRESA	AYUNTAMIENTO	
<p><i>César Nolasco MDE Oca</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p><i>Leonel Marmolejo Becerril</i> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
<p><i>C. Eduardo Carreola García</i> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> 		

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JICOTITLÁN, MEX.
 2016-2018



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/059/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION , COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO Y TRANSFORMADOR DE 25 K.V.A.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	19-jun	04-ago	349,284.62	0.00	55,885.54	405,170.15
2	05-ago	17-ago	81,741.77	0.00	13,078.68	94,820.45
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	431,026.39	0.00	68,964.22	499,990.60

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : FIANZAS DORAMA, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	17A29278	\$49,999.18	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	17A39755	\$49,999.18	