



000006

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO**ACTA DE FINIQUITO**

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **04** DE **AGOSTO** DE **2017**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-060/AD-041/20107** DE FECHA **17** DE **JUNIO** DE **2017**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA"

UBICACIÓN: **SIFFARI**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/FISMDF-060/AD-041/20107**

OBJETO DEL CONTRATO: LA OBRA CONSISTE EN TRAZO DE TERRENO NATURAL, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS AFINE Y CONSOLIDACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION, PLANTILLA EN FONDO DE LA CEPA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 254 MM (10") DE Ø RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACIÓN PARA VALVULAS TIPO II MANIOBRAS PARA DECUACION DE TREN DE DESCARGA.

**CONTRATISTA: BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **BIH151110TAS**

IMPORTE DEL CONTRATO	CON I.V.A.	299,458.83	SIN I.V.A.	258,154.16
IMPORTE EJERCIDO	CON I.V.A.	298,670.97	SIN I.V.A.	257,474.97
IMPORTE POR CANCELAR	CON I.V.A.	787.86	SIN I.V.A.	679.19

VOLÚMENES CONTRATADOS: **255 ML**

VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **255 ML**

CONVENIO No.:

IMPORTE DEL CONVENIO:

**PLAZO DE EJECUCION CONTRATUAL**

FECHA DE INICIO: 19-jun-17

FECHA DE TERMINACION: 02-ago-17

**PLAZO DE EJECUCION REAL**

FECHA DE INICIO: 19-jun-17

FECHA DE TERMINACION: 02-ago-17



RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A.	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						
1	19-jun-17	21-jul-17	250,602.92	0.00	0.00	250,602.92
2	24-jul-17	02-ago-17	48,068.05	0.00	0.00	48,068.05
	TOTAL DE ESTIMACIONES		298,670.97	0.00	0.00	298,670.97

**ACTA DE FINIQUITO**

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 0.00	EJECUTADA CON I.V.A.:	<b>\$298,670.97</b>
I.V.A.:	\$ 0.00	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$ 0.00
TOTAL, DE AMORTIZACIÓN:	<b>\$ 0.00</b>	SUBTOTAL:	<b>\$298,670.97</b>
<b>RETENCIONES LEGALES</b>		MENOS RETENCIONES:	\$0.00
SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2%	\$ 0.00	<b>TOTAL, A PAGAR:</b>	<b>\$298,670.97</b>
CAMARA 0.5%	\$ 0.00		
I.C.I.C. 0.2%	\$ 0.00		
TOTAL, DE RETENCIONES	<b>\$ 0.00</b>		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.



**GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS**

COMPAÑÍA AFIANZADO **ASERTA S.A. DE C.V.** No. DE FIANZA: **3637-04189-7**  
IMPORTE: **29,945.88** FECHA: **02 DE AGOSTO 2017**  
VIGENCIA: **DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOP/FISMDF-060/AD-041/2017**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **11:30** HORAS DEL DÍA **04** DE **AGOSTO**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL MUNICIPIO

POR LA EMPRESA

C. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. GUILLERMO SAAVEDRA DURAN  
REPRESENTANTE LEGAL

P. ARQ. ALEJANDRO SERRANO CRUZ  
SERRANO  
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JESUS LOPEZ SAMANO  
SUPERINTENDENTE DE OBRA