



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

F0007

ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL **DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-062/AD-044/2017** DE FECHA **23 DE JUNIO DEL 2017**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE**

UBICACIÓN: **TIACAQUE**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/FISMDF-062/AD-044/2017**

OBJETO DEL CONTRATO: **ACERCAR LOS SERVICIOS BASICOS Y BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA**

A LOS BENEFICIARIOS

CONTRATISTA: **INGENERIA APCPE S.A.DE C.V. REPRESENTADA POR ING JASCIEL BECERRIL NAVA**

R.F.C.: **IAP130213RT3**

CON I.V.A.	299,824.65	SIN I.V.A.	258,469.53
------------	------------	------------	------------

VOLÚMENES CONTRATADOS: **9.00 POSTES** VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **POSTES 9**

CONVENIO No.: _____ IMPORTE DEL CONVENIO: _____

PLAZO DE EJECUCION CONTRATUAL			
FECHA DE INICIO:	26-jun-17	FECHA DE TERMINACION:	24-ago-17
PLAZO DE EJECUCION REAL			
FECHA DE INICIO:	26-jun-17	FECHA DE TERMINACION:	24-ago-17



DOSP
Dirección de
Obras Públicas



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

0006

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS				
ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL		
1	26-jun-17	24-jul-17	280,871.86	280,871.86
2	24-jul-17	21-ago-17	18,952.80	18,952.80
TOTAL DE ESTIMACIONES			299,824.66	299,824.66

ACTA DE FINIQUITO

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADOR **MAPFRE** No. DE FIANZA: **0031700015689**
 IMPORTE: **29,982.46** FECHA: **24/08/2017**
 VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOP/FISMDF-062/AD-044/2017**



DOSP
que responde
DOSP de Jocotitlán S. de C.V.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

F0005

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **11:30** HORAS DEL DÍA **17** DE **NOVIEMBRE DE 2017**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL MUNICIPIO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2016-2018

FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

INGENERIA APCPE S.A. DE C.V.

ING JASCIEL BECERRIL NAVA
REPRESENTANTE LEGAL

LEONEL MARMOLEJO BECERRIL
RESIDENTE DE OBRA

ING ERMAN BECERRIL NAVA
SUPERINTENDENTE DE OBRA