

000081



MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN

Ayuntamiento Constitucional | Jocotitlán 2016-2018



ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **09:00** HORAS DEL DÍA **13** DE **SEPTIEMBRE** DE **2017**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-063/IR-045/2017** DE FECHA **30** DE **JULIO** DE **2017**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SANTA CRUZ GRANDE**

UBICACIÓN: **SAN JUAN COAJOMULCO**

NÚMERO DE CONTROL: **FISMDF/063/2017**

OBJETO DEL CONTRATO: **LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO DE 12 MTS. DE ALTURA Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA.**

CONTRATISTA: **INGENIERIA APCPE, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **IAP130213RT3.**

| | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| IMPORTE DEL CONTRATO | CON I.V.A. | 579,236.14 | SIN I.V.A. | 499,341.50 |
| IMPORTE EJERCIDO | CON I.V.A. | 577,185.20 | SIN I.V.A. | 497,573.45 |
| IMPORTE POR CANCELAR | CON I.V.A. | 2,050.94 | SIN I.V.A. | 1,768.05 |

VOLÚMENES CONTRATADOS: **9 POSTES**

VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **9 POSTES**

CONVENIO No.: _____

IMPORTE DEL CONVENIO: _____

| PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| FECHA DE INICIO: | 03-Jul-17 | FECHA DE TERMINACION: | 31-ago-17 |
| PLAZO DE EJECUCION REAL | | | |
| FECHA DE INICIO: | 03-Jul-17 | FECHA DE TERMINACION: | 31-ago-17 |



| RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|---|--|------------------------|--------------|
| ESTIMACION No. | PERIODO | | IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A. | IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A. | RETENCIONES LEGALES | NETO A PAGAR |
| | DEL | AL | | | | |
| ANTICIPO | | | | | | 0.00 |
| 1 | 03-jul-17 | 31-jul-17 | 461,004.69 | 0.00 | 0.00 | 461,004.69 |
| 2 | 31-jul-17 | 28-ago-17 | 36,180.50 | 0.00 | 0.00 | 36,180.50 |
| 3 | 31-jul-17 | 28-ago-17 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| | TOTAL DE ESTIMACIONES | | 577,185.19 | 0.00 | 0.00 | 577,185.19 |

ACTA DE FINIQUITO

| AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES | | CÁLCULO DE ESTIMACIONES | |
|---|----------------|--------------------------------|---------------------|
| AMORTIZACIÓN | | IMPORTE DE LA OBRA | |
| AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: | \$ 0.00 | EJECUTADA CON I.V.A.: | \$577,185.19 |
| I.V.A.: | \$ 0.00 | MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.: | \$ 0.00 |
| TOTAL DE AMORTIZACIÓN: | \$ 0.00 | SUBTOTAL: | \$577,185.19 |
| RETENCIONES LEGALES | | MENOS RETENCIONES: | \$ 0.00 |
| SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2% | \$ 0.00 | TOTAL A PAGAR: | \$577,185.19 |
| CAMARA 0.5% | \$ 0.00 | | |
| I.C.I.C. 0.2% | \$ 0.00 | | |
| TOTAL DE RETENCIONES | \$ 0.00 | | |

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.



MUNICIPIO DE
JOCOTITLÁN

Ayuntamiento | Jocotitlán
Constitucional | 2016-2018



0000673

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **MAPFRE FIANZAS, S.A.** No. DE FIANZA: **31700015685**
 IMPORTE: **8,000.00** FECHA: **31-08-2017**
 VIGENCIA: **DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOP/FISMDF-063/IR-045/2017.**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **09:30** HORAS DEL DÍA **13** DE **SEPTIEMBRE** DE **2017**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL MUNICIPIO

FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NICOLAS CID MORENO
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA

ING. JASCIEL BECERRIL NAVA
ADMINISTRADOR UNICO

ING. ERMAN BECERRIL NAVA
SUPERINTENDENTE DE OBRA