



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/063/2017




EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COAJOMULCO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SANTA CRUZ GRANDE

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA APCPE, S.A. DE C.V.					R.F.C.: IAP130213RT3	
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISMDF-063/IR-045/2017						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
03-jul-17		31-ago-17		POSTES		9
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:				
03-jul-17		28-ago-17				
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASEX/CODEMUN/001/2017	29/06/2017	400,000.00	400,000.00	-	-	-
CONVENIO MODIFICATORIO	02/08/2017	80,000.00	80,000.00	-	-	-
TOTAL:		579,236.14	579,236.14	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		499,236.14	499,236.14	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		577,185.20	577,185.20	-	-	-

ENTREGA

<p>CONTRATISTA</p>  <p>ING. JASCIEL NAVA BECERRIL ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p>  <p>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX. 2016-2018</p> <hr/>  <p>FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
---	---



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF)



CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/063/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD

<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p> <p><i>Margarita Hernández García</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p> <p><i>Jose Octavio Sanchez Davila</i> NOMBRE Y FIRMA</p>
---	---

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

<p>PRESIDENTE</p> <p><i>Jacinto Delacruz López</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p> <p><i>Cornelio de la Cruz</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p> <p><i>Antonina López Carmen</i> NOMBRE Y FIRMA</p>
--	---	---

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p><i>Juan Silvestre Hernández</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p><i>Adonio Rodríguez Vázquez</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p><i>Miriam Cusostano González</i> NOMBRE Y FIRMA</p>
--	--	---

POR LA SUPERVISION

<p>EMPRESA</p> <p><i>José Berenil Nava</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p><i>NICOLAS CID MORENO</i> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

<p><i>LIC. EDUARDO BARREOLA GARCÍA</i> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOITLÁN, MEX. 2016-2018</p>



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/063/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO DE 12 MTS. DE ALTURA Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	03-jul	31-jul	397,417.83	0.00	63,586.85	461,004.69
2	31-jul	28-ago	31,190.08	0.00	4,990.41	36,180.50
3	31-jul	28-ago	68,965.52	0.00	11,034.48	80,000.01
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	497,573.43	0.00	79,611.74	577,185.20

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : MAPFRE FIANZAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	31700014896	\$49,923.61	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	31700015685	\$8,000.00	