



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/064/2017**




EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ENDARE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE  
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PALMA 1**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: <b>INGENIERIA APCPE, S.A. DE C.V.</b>					R.F.C.: <b>IAP130213RT3</b>	
NUMERO DE CONTRATO: <b>MJO/DOP/FISMDF-064/AD-046/2017</b>						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
<b>03-jul-17</b>		<b>31-ago-17</b>		<b>POSTES</b>		<b>4</b>
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:				
<b>03-jul-17</b>		<b>30-ago-17</b>				<b>50</b>
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2017	09/03/2017	180,000.00	180,000.00	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		179,746.37	179,746.37	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		179,746.37	179,746.37	-	-	-

**ENTREGA**

<p>CONTRATISTA</p>  <p><b>ING. JASCIEL NAVA BECERRIL</b>        ADMINISTRADOR UNICO        NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>UNIDAD EJECUTORA</p>  <p><b>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ</b>        PRESIDENTE MUNICIPAL        NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL        JOCOTITLAN, MEX.        2016-2019</p>
	 <p><b>FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ</b>        DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS        NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL        JOCOTITLAN, MEX.        2016-2019</p>



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/064/2017**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION , COLOCACION DE 4 POSTES DE CONCRETO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA, PROYECTO Y PAGO DE TRAMITES ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	03-jul	04-ago	144,680.69	0.00	23,148.91	167,829.60
2	05-ago	30-ago	10,273.08	0.00	1,643.69	11,916.77
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>154,953.77</b>	<b>0.00</b>	<b>24,792.60</b>	<b>179,746.37</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA:** MAPFRE FIANZAS, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO:</b>	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
<b>CUMPLIMIENTO:</b>	31700014894	\$17,974.64	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:</b>	31700015688	\$17,974.65	