



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 232 Y 238 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS COAJOMULCO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

**REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE**

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, **LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, **ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE COMUNITARIO**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DE ACTA DE FECHA Y MONTO COMO A CONTINUACION SE MENCIONAN:


PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/065/2017**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	PARTICIPANTES	OTROS
SEX/CODEMUN/001/2017	29-jun-17	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
INVERSIÓN EJERCIDA:		74,998.64	74,998.64	0.00	0.00
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
03-jul-17	31-jul-17	TRANSFORMADOR	1.00	400	

**Descripción del proyecto:**

LA OBRA CONSISTE EN LA COLOCACIÓN DE UN TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA.



Gobierno del Estado de México  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
 Dirección General de Inversión


Fondo de Aportaciones para la Infraestructura  
 Social Municipal y de las Demarcaciones  
 Territoriales del Distrito Federal  
 (FIS MDF)



CLAVE DE LA OBRA

FIS MDF/065/2017

DEPENDENCIA EJECUTORA



**IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ**

PRESIDENTE MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
 JOCOTILÁN, MEX.  
 2016-2018



**FELICIANO DÍAZ RODRÍGUEZ**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

D. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
 JOCOTILÁN, MEX.  
 2016-2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD

REPRESENTANTE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO MUNICIPAL

**Antonio Evangelista Rodríguez**  
 NOMBRE Y FIRMA

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE

**Javier Teller Ramirez**  
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO

**Ismael Teller Ader**  
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO

**Juan Teller Rodriguez**  
 NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A

**Artemio Teller Rodriguez**  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B

**Josefa Gonzalez Rodriguez**  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C

**Eneida Rodriguez Antonio**  
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL



**LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA**

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
 JOCOTILÁN, MEX.  
 2016-2018

**NICOLÁS CID MORENO**

SUPERVISOR

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

