



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/066/2017

EN LA LOCALIDAD DE **SANTIAGO CASANDEJE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **20** DE **SEPTIEMBRE** DE **2017**, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO BARRIO LA
 CONASUPO**

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA APCPE, S.A. DE C.V.					R.F.C.:	IAP130213RT3
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISDMDF-066/AD-047/2017						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
03-jul-17		31-ago-17				
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:		POSTES		150
03-jul-17		28-ago-17		6		
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASEX/CODEMUN/001/2017	29/06/2017	500,000.00	500,000.00	-	-	-
TOTAL :		398,890.60	398,890.60	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		398,890.60	398,890.60	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		398,890.60	398,890.60	-	-	-


ENTREGA

CONTRATISTA

ING. JASCIEL NAVA BECERRIL
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018**



FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018**




Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF)



CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/066/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD

<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p> <p><i>Celestino Sepúlveda</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p> <p><i>Abraham Diego Ramirez Corona</i> NOMBRE Y FIRMA</p> <p> AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO CASANDEJÉ JOCOTILÁN, MEX. 2016-2018</p>
--	--

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

<p>PRESIDENTE</p> <p><i>Isidro Martínez T.</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p> <p><i>Estela Gabriela Hernandez</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p> <p><i>Mara Vargas Reyes</i> NOMBRE Y FIRMA</p>
--	---	---


POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p><i>Evo Segundo Saldivar</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p><i>Amo...</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p><i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA</p>
--	--	---

POR LA SUPERVISION

<p>EMPRESA</p> <p><i>José Beltrán Nava</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p><i>Nicolás CID Moreno</i> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

<p><i>[Signature]</i> LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p> AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO CASANDEJÉ JOCOTILÁN, MEX. 2016-2018</p>
--



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/066/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA, PROYECTO Y PAGO DE TRAMITES ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
1	03-jul	27-jul	309,041.91	0.00	49,446.70	358,488.61
2	27-jul	28-ago	34,829.30	0.00	5,572.69	40,401.99
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			343,871.21	0.00	55,019.39	398,890.60

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : MAPFRE AFIANZADORA, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	31700014905	\$39,889.03	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	31700015681	\$39,889.03	