



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/068/2017**

EN LA LOCALIDAD DE **SAN MIGUEL TENOCHTITLAN** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **12** DE **SEPTIEMBRE** DE **2017**, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA FILIBERTO GOMEZ, COL. BENITO JUAREZ**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: <b>CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION Y/O PEDRO G</b> R.F.C.: <b>GASP7402227Z8</b>						
NUMERO DE CONTRATO: <b>MJO/DOP/FISMDF-068/AD-049/2017</b>						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
17-Jul-17		30-ago-17				
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:		POSTES		4
17-Jul-17		30-ago-17				30
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASEX/CODEMUN/001/2017	29/06/2017	215,000.00	215,000.00	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		214,535.11	214,535.11	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		214,535.11	214,535.11	-	-	-

<p>CONTRATISTA</p> <p></p> <p><b>C. PEDRO GARCIA SANCHEZ</b>        ADMINISTRADOR UNICO        NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;"><b>ENTREGA</b></p> <p style="text-align: center;">PRESIDENCIA MUNICIPAL        UNIDAD EJECUTORA</p> <p style="text-align: center;">  <b>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ</b>        PRESIDENTE MUNICIPAL        H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL        JOCOTITLAN, MEX.        2016-2018</p> <hr/> <p style="text-align: center;">  <b>FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ</b>        DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS        NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p style="text-align: center;">DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS        H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL        JOCOTITLAN, MEX.        2016-2018</p>
--	---



Gobierno del Estado de México  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura  
 Social Municipal y de las Demarcaciones  
 Territoriales del Distrito Federal  
 (FISMDF)



CLAVE DE LA OBRA  
 FISMDF/068/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Cesar Mendoza Marciso</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Henry Hungria Franco</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	
TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
<p>PRESIDENTE</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Aurelio Lopez Garcia</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Jacob Garcia Monroy</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Angel</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Jacob Garcia Monroy</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Jesus Paul Lopez Urbino</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Elia Garcia Monroy</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
POR LA SUPERVISION		
<p>EMPRESA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Esteban Valle Nieto</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>NICOLAS CID MORENO</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
<p style="text-align: center;"></p> <p><u>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>		



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOYCOTILÁN, MEX.  
 2016-2018



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/068/2017**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA, PROYECTO Y PAGO DE TRAMITE ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	17-jul	17-ago	146,789.25	0.00	23,486.28	170,275.53
2	18-ago	30-ago	38,154.81	0.00	6,104.77	44,259.58
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>184,944.06</b>	<b>0.00</b>	<b>29,591.05</b>	<b>214,535.11</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** FIANZAS DORAMA, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	17A33857	\$21,453.51	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	17A46652	\$21,453.51	