



"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10** HORAS DEL DÍA **02** DE **OCTUBRE** DE **2017**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISMDF-072/AD-056/2017** DE FECHA **04** DE **AGOSTO** DE **2017**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **"AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONEN CALLE PRINCIPAL HACIA EL JARDIN DE NIÑOS "**

UBICACIÓN: **LOS JAVIERES**

NÚMERO DE CONTROL: **MJO/DOP/FISMDF-072/AD-056/2017.**

OBJETO DEL CONTRATO: LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA, PROYECTO Y PAGO DE TRAMITES ANTE C.F.E.

CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ.**

R.F.C.: **GASP7402227Z8**

| | | | | |
|----------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| IMPORTE DEL CONTRATO | CON I.V.A. | <u>200,000.00</u> | SIN I.V.A. | <u>172,413.79</u> |
| IMPORTE EJERCIDO | CON I.V.A. | <u>200,000.00</u> | SIN I.V.A. | <u>172,413.79</u> |
| IMPORTE POR CANCELAR | CON I.V.A. | <u>-</u> | SIN I.V.A. | <u>-</u> |

VOLÚMENES CONTRATADOS: **3 POSTES**

VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **3 POSTES**

CONVENIO No.: _____

IMPORTE DEL CONVENIO: _____



"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: 07-ago-17 FECHA DE TERMINACION: 25-sep-17

PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO: 07-ago-17 FECHA DE TERMINACION: 25-sep-17

| RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|
| ESTIMACION No. | PERIODO | | IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A. | IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A. | RETENCIONES LEGALES | NETO A PAGAR |
| | DEL | AL | | | | |
| ANTICIPO | | | | | | |
| 1 | 07-ago-17 | 07-sep-17 | 157,350.66 | 0.00 | 0.00 | 157,350.66 |
| 2 | 08-sep-17 | 15-sep-17 | 42,649.34 | 0.00 | 0.00 | 42,649.34 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL DE ESTIMACIONES | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |

ACTA DE FINIQUITO

| AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES | | CÁLCULO DE ESTIMACIONES | |
|--|---------|--------------------------------|----------------------|
| AMORTIZACIÓN | | IMPORTE DE LA OBRA | |
| AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: | \$ 0.00 | EJECUTADA CON I.V.A.: | \$ 200,000.00 |
| I.V.A.: | \$ 0.00 | MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.: | \$ 0.00 |
| TOTAL DE AMORTIZACIÓN: | \$ 0.00 | SUBTOTAL: | \$ 200,000.00 |
| | | MENOS RETENCIONES: | \$ 0.00 |
| RETENCIONES LEGALES | | TOTAL A PAGAR: | \$ 200,000.00 |
| SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2% | \$ 0.00 | | |
| CAMARA 0.5% | \$ 0.00 | | |
| I.C.I.C. 0.2% | \$ 0.00 | | |
| TOTAL DE RETENCIONES | \$ 0.00 | | |

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS



"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"
DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59
DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR
UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS
Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN
EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS
ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPañÍA AFIANZADORA: **FIANZAS DORAMA S.A.** No. DE FIANZA: **17A46692**
IMPORTE: **20,000.00** FECHA: **25 DE SEPTIEMBRE DE 2017**
VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS
PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS
OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA
MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE
EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA
DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER
OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MJO/DOP/FISMDF-072/AD-056/2017 CON LO ANTERIOR, SE
DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **10:45 HORAS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2017**,
LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL MUNICIPIO

POR LA EMPRESA



FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. PEDRO GARCIA SANCHEZ.
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2016-2018

T.C.U. RODOLFO GARCIA GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ESTEBAN VALLE NIETO
SUPERINTENDENTE DE OBRA