



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/073/2017

EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2017, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ					R.F.C.: GASP7402227Z8	
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISMDF-073/AD-057/2017						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
14-ago-17		12-oct-17		POSTES		5
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:				
14-ago-17		12-oct-17				
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2017	09/03/2017	250,000.00	250,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		248,388.35	248,388.35	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		248,388.35	248,388.35	-	-	-


ENTREGA

CONTRATISTA

C. PEDRO GARCIA SANCHEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



UNIDAD EJECUTORA
IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA




FENCIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/073/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p> <p><i>[Signature]</i> <u>Eudilio Osorio Cruz</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p> <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>	
TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
<p>PRESIDENTE</p> <p><i>[Signature]</i> <u>Juan Gabriel Cruz Garcia</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p> <p><i>[Signature]</i> <u>Erika Encza Garcia Estanislao</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p> <p><i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA</p>
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p><i>[Signature]</i> <u>Maria de los Angeles CR</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p><i>[Signature]</i> <u>Flore Lorena Hernandez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p><i>[Signature]</i> <u>Adolfo Cruz Cruz</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
POR LA SUPERVISION		
<p>EMPRESA</p> <p><i>[Signature]</i> <u>Esteban Valle Nieto</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p><i>[Signature]</i> <u>P. ARQ. ALEJANDRO CRUZ SERRANO</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
<p><i>[Signature]</i> <u>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>		





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/073/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA., PROYECTO Y PAGO DE TRAMITES ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	14-ago	12-oct	170,950.21	0.00	27,352.03	198,302.24
2	15-sep	12-oct	43,177.68	0.00	6,908.43	50,086.11
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	214,127.89	0.00	34,260.46	248,388.35

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : FIANZAS DORAMA, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	17A38145	\$24,838.84	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	17A46696	\$24,838.84	