



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/079/2017

EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO EL LINDERO, SANTIAGO YECHE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DIA **7** DE **DICIEMBRE** DE **2017**, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ** R.F.C.: **GASP7402227Z8**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-079/AD-071/2017**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: **25-sep-17** FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: **23-nov-17** META: **POSTES Y TORRE DOBLE** BENEFICIADOS: **30**

FECHA DE INICIO REAL: **25-sep-17** FECHA DE TERMINO REAL: **23-nov-17** META: **3 Y 1** BENEFICIADOS: **30**

OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/2017	09/03/2017	300,000.00	300,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		299,579.81	299,579.81	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		299,579.81	299,579.81	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA


C. PEDRO GARCIA SANCHEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



UNIDAD EJECUTORA

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018



FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018




Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF)






CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/079/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD




REPRESENTANTE COMUNITARIO  <u>FEDERICO MORÁN CARACOLA</u> NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL _____ NOMBRE Y FIRMA
--	---

TESTIFICAN



POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE  <u>RAMON GUADALUPE CARACOLA</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  <u>JUDITH BRENDA GARCIA MONTAYA</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  <u>VALERIA DAVILA RIVERA</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--	--


POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A  <u>RAMON GUADALUPE CARACOLA</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  <u>JUDITH BRENDA GARCIA M.</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <u>VALERIA DAVILA RIVERA</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

POR LA SUPERVISION

EMPRESA  <u>Esteban Valle Nieto</u> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO  <u>GUILLERMO CASTAÑEDA MARTINEZ</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA
--	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 <u>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018
--	---



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/079/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA, PROYECTO Y PAGO DE TRAMITE ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	25-sep	25-oct	218,024.35	0.00	34,883.90	252,908.25
2	22-oct	23-nov	40,234.10	0.00	6,437.46	46,671.56
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	258,258.45	0.00	41,321.36	299,579.81

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO:	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO:	17A45339	\$29,957.98	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:	17A50353	\$29,957.98	