



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/080/2017

EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO ENGUINDO** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **9** DE **NOVIEMBRE** DE **2017**, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **ORTA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 2000 Y/O SANTIAGO ORTA FABILA**

R.F.C.: **OAFS590624SJ6**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-080/AD-063/2017**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:

META:

BENEFICIADOS:

28-ago-17

26-oct-17

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO REAL:

POSTES

10

80

28-ago-17

24-oct-17

OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| NUMERO | FECHA | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | BENEFICIARIOS | OTROS |
|----------------------------------|------------|------------|------------|---------|---------------|-------|
| ASO/CODEMUN/2017 | 09/03/2017 | 180,000.00 | 180,000.00 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| MONTO CONTRATADO : | | 198,768.04 | 198,768.04 | - | - | - |
| TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA : | | 196,540.55 | 196,540.55 | - | - | - |

CONTRATISTA

C. SANTIAGO ORTA FABILA
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA




UNIDAD EJECUTORA

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.

2016-2018



FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.

2016-2018



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF)

000287



ORGANISMO QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/080/2017

| RECIBE POR LA COMUNIDAD | | |
|---|--|--|
| REPRESENTANTE COMUNITARIO <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> NOMBRE Y FIRMA | DELEGADO MUNICIPAL <i>Ismael Cedillo Enri</i> <i>Ismael Cedillo Enriquez</i> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> NOMBRE Y FIRMA | |
| TESTIFICAN | | |
| POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA | | |
| PRESIDENTE <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> NOMBRE Y FIRMA | SECRETARIO <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> NOMBRE Y FIRMA | TESORERO <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> NOMBRE Y FIRMA |
| POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA | | |
| CONTRALOR SOCIAL A <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> NOMBRE Y FIRMA | CONTRALOR SOCIAL B <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> NOMBRE Y FIRMA | CONTRALOR SOCIAL C <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> NOMBRE Y FIRMA |
| POR LA SUPERVISION | | |
| EMPRESA <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> NOMBRE Y FIRMA | AYUNTAMIENTO RODOLFO GARCÍA GONZÁLEZ SUPERVISOR <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> NOMBRE, CARGO Y FIRMA | |
| POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL | | |
| LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA | | |



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTILLÁN, MEX.
 2010-2018



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FIS MDF/080/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO, PROYECTO Y PAGO DE TRAMITE ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

| ESTIMACION No. | PERIODO | | IMPORTE DE LA ESTIMACION | IMPORTE DE AMORTIZACION | I.V.A. | NETO A PAGAR |
|----------------|---------|--------|--------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| | DEL | AL | | | | |
| ANTICIPO | | | | | | 0.00 |
| 1 | 28-ago | 10-oct | 164,494.63 | 0.00 | 26,319.14 | 190,813.77 |
| 2 | 11-oct | 24-oct | 4,936.88 | 0.00 | 789.90 | 5,726.78 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 169,431.51 | 0.00 | 27,109.04 | 196,540.55 |

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

| FIANZA DE | NUMERO | IMPORTE | VIGENCIA |
|--|----------------------|-------------|----------|
| ANTICIPO : | RENUNCIÓ AL ANTICIPO | \$0.00 | |
| CUMPLIMIENTO : | 4059-01985-3 | \$19,876.81 | |
| POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS : | 4059-01986-0 | \$19,876.81 | |