



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/083/2017

EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO LA LUZ-SANTIAGO YECHE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **14** DE **NOVIEMBRE** DE **2017**, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**
 DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION Y/O PEDRO G** R.F.C.: **GASP7402227Z8**
 NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISDMDF-083/AD-061/2017**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
28-ago-17	26-oct-17	POSTES	4	204
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
28-ago-17	26-oct-17			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/2017	09/03/2017	125,000.00	125,000.00	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		214,657.33	214,657.33	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		214,657.33	214,657.33	-	-	-

<p>CONTRATISTA</p> <p></p> <p>C. PEDRO GARCIA SANCHEZ ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">ENTREGA</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018 </div> <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <hr/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. </div> <p>FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	---




Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión


Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF)



CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/083/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD



REPRESENTANTE COMUNITARIO _____ NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL  NOMBRE Y FIRMA
--	--





TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JICOATLÁN, MEX.
 2016-2018

PRESIDENTE  <u>SILVIA SOTELO CRUZ</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO Rosario M. L. <u>Rosario Montoya Lara</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  <u>ARACELI ALEJANDRO MONTOYA</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--	--



POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A  <u>SILVIA SOTELO CRUZ</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B Rosario M. L. <u>Rosario Montoya Lara</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <u>ARACELI ALEJANDRO MONTOYA</u> NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

POR LA SUPERVISION

EMPRESA  <u>Ing. Esteban Valle Nieto</u> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO  GUILLERMO CASTAÑEDA MARTINEZ SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA
---	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JICOATLÁN, MEX. 2016-2018
--	--



000303

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/083/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN INCADO Y VESTIDO DE POSTES DE CONCRETO REFORZADO, CAMBIO DE LINEA EN MEDIA Y BAJA TENSION, REUBICACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, PROYECTO Y PAGO DE TRAMITE EN C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	28-ago	28-sep	147,387.73	0.00	23,582.04	170,969.77
2	29-sep	26-oct	37,661.69	0.00	6,025.87	43,687.56
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	185,049.42	0.00	29,607.91	214,657.33

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : FIANZAS DOROMA, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIÓ AL ANTCIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	17A45638	\$21,465.73	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	17A46688	\$21,465.73	