



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/091/2017**

EN LA LOCALIDAD DE BARRIO BUENAVISTA MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2017, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**REHABILITACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: <b>AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN</b>						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: <b>CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PER</b>			R.F.C.: <b>GASP7402227Z8</b>			
NUMERO DE CONTRATO: <b>MJO/DOP/FISMDF-091/AD-070/2017</b>						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
<b>25-sep-17</b>		<b>23-nov-17</b>				
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:		<b>POSTES</b>		<b>2</b>
<b>25-sep-17</b>		<b>23-nov-17</b>				<b>100</b>
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/2017	09/03/2017	150,000.00	150,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		149,963.64	149,963.64	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		149,963.65	149,963.65	-	-	-

**ENTREGA**


CONTRATISTA

**C. PEDRO GARCIA SANCHEZ**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018



**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018



Gobierno del Estado de México  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
 Dirección General de Inversión


Fondo de Aportaciones para la Infraestructura  
 Social Municipal y de las Demarcaciones  
 Territoriales del Distrito Federal  
 (FISMDF)



000270

CLAVE DE LA OBRA  
 FISMDF/091/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD

<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p>  <p>_____          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p> <p><i>Jose Joaquin Garcia Rodriguez</i></p> <p>_____          NOMBRE Y FIRMA</p> 
--	--

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

<p>PRESIDENTE</p> <p><i>Gloria Nava Nicolas</i></p> <p>_____          GLORIA NAVA NICOLAS.          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p> <p>SANCHEZ MONTOYA ROSA</p> <p><i>Rosa</i></p> <p>_____          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p> <p>NAVA DE JESUS BERNARDINA</p> <p><i>Bernardina</i></p> <p>_____          NOMBRE Y FIRMA</p>
--	---	---


POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p>GLORIA NAVA NICOLAS</p> <p><i>Gloria Nava Nicolas</i></p> <p>_____          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p>SANCHEZ MONTOYA ROSA</p> <p><i>Rosa</i></p> <p>_____          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p>NAVA DE JESUS BERNARDINA</p> <p><i>Bernardina</i></p> <p>_____          NOMBRE Y FIRMA</p>
---	---	---

POR LA SUPERVISION

<p>EMPRESA</p> <p><i>Esteban Valle Nieto</i></p> <p>_____          NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p><i>P. Arq. Alejandro Cruz Serrano</i></p> <p>P. ARQ. ALEJANDRO CRUZ SERRANO          SUPERVISOR          _____          NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
---	--

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

<p><i>Lic. Eduardo Carreola Garcia</i></p> <p>_____          LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA          CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL          NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> 
--

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/091/2017**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN REHUBICACION DE 2 POSTES Y COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR NEUVO DE 25 KVA.; ASI COMO 100 ML. DE BAJA TENSION Y PIEZAS ESPECIELAES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	25-sep	25-oct	105,440.09	0.00	16,870.42	122,310.52
-	25-oct	23-nov	23,838.90	0.00	3,814.22	27,653.13
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>105,440.09</b>	<b>0.00</b>	<b>16,870.42</b>	<b>149,963.65</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** FIANZAS DORAMA, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	RENUNCIÓ AL ANTICIPO	\$0.00	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	17A46640	\$14,996.36	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	17A50349	\$14,996.36	