



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 232 Y 238 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COAJOMULCO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO SANTA CRUZ GRANDE

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LOS C. **IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LIC. **EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, ARQ. **FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE COMUNITARIO**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DE ACTA DE FECHA Y MONTO COMO A CONTINUACION SE MENCIONAN:


PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/092/2017**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	PARTICIPANTES	OTROS
EX/CODEMUN/001/2017	29-jun-17	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
INVERSIÓN EJERCIDA:		59,992.62	59,992.62	0.00	0.00
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
11-sep-17	09-nov-17	TRANSFORMADOR	1.00	180	

Descripción del proyecto:

LA OBRA CONSISTE EN LA COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA CON HERRAJES



CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/092/2017

DEPENDENCIA EJECUTORA	
 IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL <small>AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL</small> JOCOCTITLÁN, MEX. NOMBRE, CARGO Y FIRMA 2016-2018	 FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS <small>AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL</small> JOCOCTITLÁN, MEX. NOMBRE, CARGO Y FIRMA 2016-2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD	
REPRESENTANTE COMUNITARIO _____ NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL Raúl Hernández Cruz NOMBRE Y FIRMA

TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE Juan Martín Evangelista Cruz NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO Ana Laura Hernández Páez NOMBRE Y FIRMA	TESORERO Víctor Hernández Santos NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A Asunción Hernández López NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B Jorge Hernández Cruz NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C Juan Hernández Ruiz NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL	
 LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL <small>AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL</small> JOCOCTITLÁN, MEX. NOMBRE, CARGO Y FIRMA 2016-2018	 NICOLÁS CID MORENO SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/092/2017

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
TRANSFERENCIA	04-dic-17	PEDRO GARCIA SANCHEZ	232	VALE 527	59,992.62

59,992.62