

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 232 Y 238 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2017 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

**MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL**

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LOS C. **IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LIC. **EDUARDO CARREOLA GARCIA**, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, ARQ. **FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE COMUNITARIO**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DE ACTA DE FECHA Y MONTO COMO A CONTINUACION SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/099/2017**




OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	PARTICIPANTES	OTROS
EX/CODEMUN/001/2017	29-jun-17	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
INVERSIÓN EJERCIDA:		11,625.40	11,625.40	0.00	0.00
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
15-dic-17	22-dic-17	M.L.	50.00	50	


**Descripción del proyecto:**

LA OBRA CONSISTE EN LA COLOCACION DE UNA LINEA DE MEDIA TENSION PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO



CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/099/2017**

DEPENDENCIA EJECUTORA		
 <b>IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ</b> PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 <b>FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ</b> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
RECIBE POR LA COMUNIDAD		
REPRESENTANTE COMUNITARIO NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL NOMBRE Y FIRMA	
TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE  <b>SAMUEL GONZALEZ RODRIGUEZ</b> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  <b>Adon Antonio Rodriguez</b> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  <b>VALENTIN CASIMIRO ALCANTARA</b> NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A  <b>Elizabeth Gonzalez Santiago</b> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  <b>Samuel Gonzalez Santiago</b> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <b>Ramon Rodriguez Gonzalez</b> NOMBRE Y FIRMA
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL  <b>LIC. EDUARDO GARREOLA GARCIA</b> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 <b>NICOLAS CID MORENO</b> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA	



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

CLAVE DE LA OBRA
<b>FISMDF/099/2017</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
TRANSFERENCIA	21-dic-17	PEDRO GARCIA SANCHEZ	247	V - 560	11,625.40

11,625.40