



000010

ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **31** DE **MAYO** DE **2017**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **JOC/DOySP/PROII-01/IA3-01/2017** DE FECHA **10** DE **MARZO** DE **2017**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 168,169 Y 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACION DE SITEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE ETAPA 2 DE 3

UBICACIÓN: SANTA MARIA ENDARE

OBJETO DEL CONTRATO: LA OBRA CONSISTE Y TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" Y "C" DE 0.00 A 2.50 MTS PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO (ARENA), SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO (P.A.D.) DE INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADO DE 38 CM DE Ø CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

CONTRATISTA: LETICIA SANTILLANA PAZ

R.F.C. **SAPL6303273PO**

IMPORTE DEL CONTRATO	CON I.V.A.	1,998,855.65	SIN I.V.A.	1,723,151.42
IMPORTE EJERCIDO	CON I.V.A.	1,998,855.65	SIN I.V.A.	1,723,151.42
IMPORTE POR CANCELAR	CON I.V.A.	0.00	SIN I.V.A.	0.00

VOLÚMENES CONTRATADOS: **920.94 ML**

VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **920.94 ml**

CONVENIO No.:

IMPORTE DEL CONVENIO:



PLAZO DE EJECUCION CONTRATUAL

FECHA DE INICIO: 13/03/2017 FECHA DE TERMINACION: 27/05/2017

PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO: 13/03/2017 FECHA DE TERMINACION: 27/05/2017

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A.	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
1	13/03/2017	03/04/2017	\$ 252,910.64	\$ 75,873.19	\$ 1,090.13	\$ 175,947.32
2	04/04/2017	08/05/2017	\$ 1,468,487.19	\$ 440,546.16	\$ 6,329.69	\$ 1,021,611.34
3	09/05/2017	27/05/2017	\$ 277,457.82	\$ 83,237.34	\$ 1,195.94	\$ 193,024.54
4						
TOTAL DE ESTIMACIONES			\$ 1,998,855.65	\$ 599,656.69	\$ 8,615.76	\$ 1,390,583.20

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$516,945.42	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$1,998,855.65
I.V.A.:	\$82,711.26	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$599,656.69
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$599,656.69	SUBTOTAL:	1,399,198.96
RETENCIONES LEGALES		MENOS RETENCIONES:	\$ 8,615.76
0.5% DE ...	\$ 8,615.76	TOTAL A PAGAR:	\$1,390,583.20
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 8,615.76		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 64 DEL LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO.