



ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **9:00** HORAS DEL DÍA **29** DE **JUNIO** DE **2017**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOySP/PROII-02/IA3-02/2017** DE FECHA **16** DE **MARZO** DE **2017**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: "**AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE ETAPA 1 DE 3**"

UBICACIÓN: **SANTIAGO CASANDEJE**

NÚMERO DE CONTROL: **PROII-002-2017**

OBJETO DEL CONTRATO: LA OBRA CONSISTE EN EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" Y "C", INTRODUCCION DE TUBO PAD DE 38 CENTIMETROS DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA DE DIFERENTES MEDIDAS, RELLENO COMPACTADO Y REPOSICION DE PAVIMENTOS.

CONTRATISTA: **LETICIA SANTILLANA PAZ.**

R.F.C.: **SAPL6303273PO**

IMPORTE DEL CONTRATO	CON I.V.A.	\$ 3,746,985.04	SIN I.V.A.	\$ 3,230,159.52
IMPORTE EJERCIDO	CON I.V.A.	\$ 3,746,985.04	SIN I.V.A.	\$ 3,230,159.52
IMPORTE POR CANCELAR	CON I.V.A.	-	SIN I.V.A.	-

VOLÚMENES CONTRATADOS: **1,200.00 ML.** VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **1,395.92 ML.**

CONVENIO No.: _____ IMPORTE DEL CONVENIO: _____

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO:	20-mar-17	FECHA DE TERMINACION:	18-jun-17
------------------	-----------	-----------------------	-----------

PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO:	20-mar-17	FECHA DE TERMINACION:	18-jun-17
------------------	-----------	-----------------------	-----------



RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A.	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						1,124,095.52
1	20-mar-17	03-abr-17	377,582.54	113,274.77	1,627.51	262,680.26
2	04-abr-17	10-may-17	1,538,194.57	461,458.37	6,630.15	1,070,106.05
3	11-may-17	08-jun-17	1,233,554.28	370,066.29	5,317.04	858,170.95
4	09-jun-17	18-jun-17	597,653.66	179,296.10	2,576.09	415,781.47
TOTAL DE ESTIMACIONES			3,746,985.04	1,124,095.52	16,150.80	2,606,738.73

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 969,047.86	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$3,746,985.04
I.V.A.:	\$ 155,047.66	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$1,124,095.52
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$ 1,124,095.51	SUBTOTAL:	\$2,622,889.52
RETENCIONES LEGALES		MENOS RETENCIONES:	\$ 16,150.80
SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2%	\$ 0.00	TOTAL A PAGAR:	\$2,606,738.73
CAMARA 0.5%	\$ 16,150.80		
I.C.I.C. 0.2%	\$0.00		
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 16,150.80		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.



GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPañÍA AFIANZADORA: **AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.** No. DE FIANZA: **4179-00551-8**
IMPORTE: **262,288.95** FECHA: **29 DE MAYO DE 2017**
VIGENCIA: **DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA JOC/DOYSP/PROII-02/IA3-02/2017.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **10:30** HORAS DEL DÍA **29 DE JUNIO DE 2017**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL MUNICIPIO

FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NICOLAS CID MORENO
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA

C.P. LETICIA SANTALLANA PAZ
ADMINISTRADOR UNICO

ING. SALOMÓN CHAVEZ LOPEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA