



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 232 Y 238 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PORFIRIO DIAZ

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. **EDUARDO ARREOLA GARCIA**, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, ARQ. **FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE COMUNITARIO**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DE ACTA DE FECHA Y MONTO COMO A CONTINUACION SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)**



CLAVE DE LA OBRA: **FEFOM/003/2018**

Descripción del proyecto:

LA OBRA CONSISTE LA COLOCACION DE 2 POSTES DE 09-450 DE ALTURA, INSTALACION DE 95.0 MTS. LINEALES DE CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO 2+1 3/0 1/0 150 MTS. DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 6C, INLCUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEFOM	PARTICIPANTES	OTROS
114 SESION ORDINARIA DE CABILDO	04-oct-18	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
INVERSIÓN EJERCIDA:		69,277.10	69,277.10	0.00	0.00
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
01-oct-18	31-oct-18	POSTE	2.00	50	


DEPENDENCIA EJECUTORA

 IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA
---	--



CLAVE DE LA OBRA
FEFOM/003/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
REPRESENTANTE COMUNITARIO <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> NOMBRE Y FIRMA	
TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE <u>Alicia Cruz Barrios</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO <u>Isais Gómez Ureba</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO <u>Marta Elena Castillo Guzmán</u> NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A <u>Nicolás Cruz Hernández</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B <u>Miriam González Tomás</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C <u>José Sánchez Barrios</u> NOMBRE Y FIRMA
POR LA SUPERVISION		
EMPRESA <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO RODOLFO GARCIA GONZALEZ SUPERVISOR <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
LIC. EDUARDO CANEOLA GARCIA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA		



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
POR ADMINISTRACION DIRECTA**

CLAVE DE LA OBRA
FEFOM/003/2018

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
TRANSFERANCIA	19-dic-18	ALEJANDRO VELEZ ROMERO	1175	213	26,458.66
TRANSFERANCIA	20-dic-18	PEDRO GARCIA SANCHEZ	332		42,818.44

69,277.10