

347



Gobierno del Estado de México  
Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
Dirección de Planeación y Gasto Público

FONDO ESTATAL DE  
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
(FEFOM)



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA  
FEFOM/010/2018

EN LA LOCALIDAD DE MAVORO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,  
SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2018, SE REUNIERON LOS  
REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE  
FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR 1ERA. ETAPA**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**  
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: **MAROL Y/O LUIS MARTINEZ OLMO** R.F.C.: **MAOL790528QGA**  
NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FEFOM-010/IR-034/2018**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
<b>29 de mayo de 2018</b>	<b>26 de agosto de 2018</b>	<b>61.27</b>	<b>M2</b>	<b>150</b>
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
<b>29 de mayo de 2018</b>	<b>26 de agosto de 2018</b>			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	OTROS
DECIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA	28-feb-18	\$570,000.00	\$570,000.00	-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
MONTO CONTRATADO:		\$999,711.85	\$999,711.85	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA:		\$989,811.96	\$989,811.96	-	-	-

**ENTREGA**










CONTRATISTA  
  
ARQ. **LUIS MARTINEZ OLMO**  
ADMINISTRADOR UNICO  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA


UNIDAD EJECUTORA  
  
**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLAN, MEX.  
2018-2018  
  
  
**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLAN, MEX.  
2018-2018



CLAVE DE LA OBRA  
**FEFOM/010/2018**

<b>RECIBE POR LA COMUNIDAD</b>		
REPRESENTANTE COMUNITARIO  <hr/> NOMBRE Y FIRMA	 DELEGADO MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL BACCERA L. NOREY JUCOTITLÁN, MEX. 2016-2018 NOMBRE Y FIRMA	
<b>TESTIFICAN</b>		
<b>POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA</b>		
PRESIDENTE  <u>MARIO MARMOLEJO CRUZ</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  <u>ASCENCIO CRUZ OLMOS</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  <u>BACULA ENRIQUEZ GUADARRAMA</u> NOMBRE Y FIRMA
<b>POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA</b>		
CONTRALOR SOCIAL A  <u>GUHERANDA BACCERA CRUZ</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  <u>LEONOR MARMOLEJO NOREY</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <u>ISABEL MIRANDA MARMOLEJO</u> NOMBRE Y FIRMA
<b>POR LA SUPERVISION</b>		
EMPRESA  <u>ARQ. LUIS MARTINEZ OCHOA</u> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO  P. ARQ. ALEJANDRO CRUZ SERRANO SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
<b>POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL</b>		
 LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA		





Gobierno del Estado de México  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
 Dirección de Planeación y Gasto Público

**FONDO ESTATAL DE  
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
 (FEFOM)**



QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II DE 0,00 A 2,00 MTS DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, CIMENTACION A BASE DE MANPOSTERIA DE PIEDRA NEGRA BRAZA, SECCION DE 0.70 MTS DE BASE X 0.90 MTS DE ALTURA X 0.30 MTS DE CORONA, ZAPATAS AHOGADAS EN MAMPOSTERIA PARA DESPLANTE DE CASTILLOS, DE CONCRETO ARMADO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 EN UNA SECCION DE 50X80 CMS. A UNA ALTURA DE 0.90 MTS. REFORZADA CON 4 VAR. DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS. MERO DE BLOCK MACIZO DE 40X12X20 CMS. ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO ARENA. PROP 1:4. ACABADO COMLIN PARA RECIBIR UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTATEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A	IMPORTE DE AMORTIZACION	RETENCION LEGAL	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
						0.00
1	29-may-18	28-jun-18	\$507,532.69	\$0.00	\$11,813.26	\$495,719.43
2	29-jun-18	30-jul-18	\$382,172.06	\$0.00	\$8,895.38	\$373,276.68
3	30-jul-18	26-ago-18	\$100,107.22	\$0.00	\$2,330.08	\$97,777.13
<b>TOTAL</b>			<b>\$989,811.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,038.72</b>	<b>\$966,773.24</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	4059-02755-7	\$99,971.19	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	4059-03022-5	\$99,971.19	