



Gobierno del Estado de México  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
 Dirección de Planeación y Gasto Público

FONDO ESTATAL DE  
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
 (FEFOM)

**EDOMEX**  
 CREDITOS FIJOS, RESULTADOS FUENTES

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FEFOM/011/2018**

EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2018, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE  
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA. ETAPA**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**  
 DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: **GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V.** R.F.C.: **GCR-090406-S30**  
 NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FEFOM-011/IR-007/2018**

|                               |                                |               |           |               |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : | FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : | META:         |           | BENEFICIADOS: |
| <b>16 de abril de 2018</b>    | <b>14 de julio de 2018</b>     | <b>120.00</b> | <b>M2</b> | <b>300</b>    |
| FECHA DE INICIO REAL :        | FECHA DE TERMINO REAL:         |               |           |               |
| <b>16 de abril de 2018</b>    | <b>14 de julio de 2018</b>     |               |           |               |

OFICIO (S) DE AUTORIZACION


INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| NUMERO                              | FECHA     | TOTAL          | ESTATAL        | FEDERAL | BENEFICIARIOS | OTROS |
|-------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|
| DECIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA | 28-feb-18 | \$1,035,000.00 | \$1,035,000.00 | -       | -             | -     |
|                                     |           |                |                |         |               |       |
|                                     |           |                |                |         |               |       |
| MONTO CONTRATADO :                  |           | \$1,033,199.96 | \$1,033,199.96 | -       | -             | -     |
| TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :    |           | \$1,033,128.46 | \$1,033,128.46 | -       | -             | -     |

**ENTREGA**

CONTRATISTA

**T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA  
  
**EDUARDO TAPOLA ALVARADO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
 EL AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN, MEX.  
 2018-2018

  
**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
 EL AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN, MEX.  
 2018-2018



QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, CONSTRUCCION DE CIMENTACION, CONSTRUCCION DE CADENAS DE DESPLANTE, CONSTRUCCION DE MUROS DE ENRASE A BASE DE BLOCK MACIZO, COLUMNAS, CASTILLOS, LOSA, MUROS, APLANADOS, PISO, INSTALACION HIDRAULICA E INTALACION ELECTRICA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTATEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

| ESTIMACION No. | PERIODO   |           | IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A | IMPORTE DE AMORTIZACION | RETENCION LEGAL    | NETO A PAGAR          |
|----------------|-----------|-----------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
|                | DEL       | AL        |                                    |                         |                    |                       |
|                |           |           |                                    |                         |                    | 0.00                  |
| 1              | 16-abr-18 | 15-may-18 | \$494,809.38                       | \$0.00                  | \$11,517.12        | \$483,292.26          |
| 2              | 16-may-18 | 15-jun-18 | \$489,405.19                       | \$0.00                  | \$11,391.33        | \$478,013.86          |
| 3              | 16-jun-18 | 14-jul-18 | \$48,913.89                        | \$0.00                  | \$1,138.51         | \$47,775.38           |
| <b>TOTAL</b>   |           |           | <b>\$1,033,128.46</b>              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$24,046.96</b> | <b>\$1,009,081.50</b> |

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

| FIANZA DE                              | NUMERO               | IMPORTE      | VIGENCIA |
|--|----------------------|--------------|----------|
| <b>ANTICIPO :</b>                      | RENUNCIO AL ANTICIPO | \$0.00       |          |
| <b>CUMPLIMIENTO :</b>                  | 1899502              | \$34,999.91  |          |
| <b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b> | 18A40730             | \$103,320.00 |          |