



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección de Planeación y Gasto Público

FONDO ESTATAL DE
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 (FEFOM)



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FEFOM/019/2018

EN LA LOCALIDAD DE **SAN FRANCISCO CHEJE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DIA **25** DE **MAYO** DE **2018**, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PERA

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**
 DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: **GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V.** R.F.C.: **GCR-090406-S30**
 NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FEFOM-019/AD-010/2018**


FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:	BENEFICIADOS:
18 de abril de 2018	17 de mayo de 2018	180.00	M2
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:		
18 de abril de 2018	17 de mayo de 2018		150

OFICIO (S) DE AUTORIZACION

INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	OTROS
DECIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA	28-feb-18	\$120,000.00	\$120,000.00	-	-	-
				-	-	-
MONTO CONTRATADO:		\$119,986.32	\$119,986.32	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA:		\$119,986.32	\$119,986.32	-	-	-

ENTREGA


 CONTRATISTA

T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA




EDUARDO TAPOLA ALVARADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 JOCOTITLAN, MEX.
 2018-2019




FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2018-2019



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección de Planeación y Gasto Público

**FONDO ESTATAL DE
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 (FEFOM)**



QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONCISTE EN LIMPIEZA DE TERRENO, TRAZO Y VACIADO DE CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE F'C=250KG/CM2, CORTE DE CONCRETO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTATEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A	IMPORTE DE AMORTIZACION	RETENCION LEGAL	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
						0.00
1	18-abr-18	12-may-18	\$118,825.16	\$0.00	\$2,765.76	\$116,059.40
2	12-may-18	17-may-18	\$1,161.16	\$0.00	\$27.03	\$1,134.13
TOTAL			\$119,986.32	\$0.00	\$2,792.79	\$117,193.53

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00
CUMPLIMIENTO :	1900370	\$11,998.63
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	18A40744	\$11,998.63