

Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección de Planeación y Gasto Público

**FONDO ESTATAL DE
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 (FEFOM)**



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FEFOM/024/2018

EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2018, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CERRADA EN SAN AGUSTIN

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA:		AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN				
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA:		AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA TRISTANELECTRIC, S.A. DE C.V.			R.F.C.: CTR-1508311P2	
NUMERO DE CONTRATO:		MJO/DOP/FEFOM-024/IR-036/2018				
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL :	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL :	META:		BENEFICIADOS:		
29 de mayo de 2018	27 de julio de 2018	8.00	POSTES	75		
FECHA DE INICIO REAL :	FECHA DE TERMINO REAL:					
29 de mayo de 2018	27 de julio de 2018					
OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	OTROS
DECIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA	28-feb-18	\$466,460.40	\$466,460.40	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$498,726.04	\$498,726.04	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$498,726.04	\$498,726.04	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA

ING. OMAR SANCHEZ FLORES
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



UNIDAD EJECUTORA

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.

2016-2018












FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018



CLAVE DE LA OBRA
FEFOM/024/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
REPRESENTANTE COMUNITARIO <hr/> NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL <hr/> NOMBRE Y FIRMA	
TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE  <u>María del Rosario Cruz Soriano</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  <u>FAUSTINO MUÑOZ CORDERO</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  <u>Agustina Sánchez Cordero</u> NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A  <u>Petra Angeles Manroy</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  <u>María del Rocío C.A</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <u>Elizabeth Manroy Carmona</u> NOMBRE Y FIRMA
POR LA SUPERVISION		
EMPRESA  <u>Omar Sanchez Flores</u> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO  RODOLFO GARCIA GONZALEZ SUPERVISOR <hr/> NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
 LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA		





QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO, TRANSFORMADOR DE 25 KVA, PROYECTO Y PAGO DE TRAMITE ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTATEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A	IMPORTE DE AMORTIZACION	RETENCION LEGAL	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
						149,617.81
1	29-may-18	28-jun-18	\$286,854.86	\$109,626.06	\$9,866.34	\$286,854.86
2	29-jun-18	27-jul-18	\$52,387.03	\$19,354.81	\$1,741.93	\$50,645.10
TOTAL			\$339,241.89	\$128,980.87	\$11,608.27	\$487,117.77

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : FIANZAS DORAMA, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	18A30837	\$149,617.81	
CUMPLIMIENTO :	18A30841	\$49,872.60	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	0	\$0.00	