



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección de Planeación y Gasto Público

**FONDO ESTATAL DE
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 (FEFOM)**



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FEFOM/009/2018

EN LA LOCALIDAD DE **SANTIAGO CASANDEJE** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **20** DE **JULIO** DE **2018**, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR 1ERA. ETAPA

DATOS GENERALES


UNIDAD EJECUTORA:		AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN				
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA:		AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SANCHEZ Y/O SALVADOR SANCHEZ			R.F.C.:	SAES590318NF9
NUMERO DE CONTRATO:		MJO/DOP/FEFOM-009/IR-005/2018				
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:		
11 de abril de 2018	9 de julio de 2018					
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:	63.86	M2	80		
11 de abril de 2018	9 de julio de 2018					
OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	OTROS
DECIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA	28-feb-18	\$570,000.00	\$570,000.00	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$569,869.08	\$569,869.08	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$569,864.02	\$569,864.02	-	-	-


ENTREGA

CONTRATISTA

ARQ. SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA




 UNIDAD EJECUTORA
EDUARDO TAPOLA ALVARADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2018-2018


FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2018-2018





CLAVE DE LA OBRA
FEFOM/009/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD

REPRESENTANTE COMUNITARIO  NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL  NOMBRE Y FIRMA
--	--

TESTIFICAN



POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE  NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  NOMBRE Y FIRMA
--	---	--

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A  NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  NOMBRE Y FIRMA
---	--	---

POR LA SUPERVISION

EMPRESA  NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO  NOMBRE, CARGO Y FIRMA
--	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTILÁN, MEX. 2016-2018
--	---



QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA USOS MULTIPLES, MODULO DE SANITARIOS, A BASE DE CIMENTACION DE ZAPATAS AISLADAS Y MANPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO, LOSA MACIZA, RELLENADO Y APLANADO FINO, LOSETA EN PISOS, CANCELERA DE ALUMINIO, INSTALACION HIDROSANITARIA, INSTALACION ELECTRICA Y CANCELERIA DE ALUMINIO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTATEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A	IMPORTE DE AMORTIZACION	RETENCION LEGAL	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
						0.00
1	11-abr-18	31-may-18	\$392,059.15	\$0.00	\$9,125.51	\$382,933.64
2	01-jun-18	28-jun-18	\$174,634.77	\$0.00	\$4,064.77	\$170,570.01
3	29-jun-18	09-jul-18	\$3,170.09	\$0.00	\$73.79	\$3,096.30
TOTAL			\$569,864.01	\$0.00	\$13,264.07	\$556,599.95

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	1917878	\$56,986.91	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	1943094	\$56,986.91	