



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE **JOCOTITLÁN**, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **09** DE **NOVIEMBRE** DE **2018**, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MJO/DOP/FISE-005/IR-065/2018** DE FECHA **2** DE **OCTUBRE** DE **2018**, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **"CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO BARRIO SAN AGUSTIN-BARRIO EL PROGRESO"**

UBICACIÓN: **CABECERA MUNICIPAL**

NÚMERO DE CONTROL **MJO/DOP/FISE-005/IR-065/2018.**

OBJETO DEL CONTRATO: LA OBRA CONCISTE EN EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B PLANTILLADE MATERIAL B, PRODUCTO DE EXCAVACION, INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO DE 30CM Ø, JUNTEADO CON MORTERO, CEMENTO ARENA, RELLENO DE ZANJA POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA.

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.

R.F.C.: **GCR-090406-S30**

IMPORTE DEL CONTRATO	CON I.V.A.	887,933.19	SIN I.V.A.	765,459.65
IMPORTE EJERCIDO	CON I.V.A.	839,576.90	SIN I.V.A.	723,773.19
IMPORTE POR CANCELAR	CON I.V.A.	48,356.29	SIN I.V.A.	41,686.46

VOLÚMENES CONTRATADOS: **938 ML** VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: **938 ML**
 CONVENIO No.: _____ IMPORTE DEL CONVENIO: _____


PLAZO DE EJECUCION CONTRATUAL

FECHA DE INICIO: 03-oct-18 FECHA DE TERMINACION: 01-nov-18

PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO: 03-oct-18 FECHA DE TERMINACION: 01-nov-18

Plaza Constituyente
 Jocotitlán, México, C.P. 50700
 Tel. 712 123 0150 / 712 122 9570
 ayuntamientojocotitlan16-18@hotmail.com
 www.jocotitlan.gob.mx




"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACION CON I.V.A.	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						0.00
1	03-oct-18	01-nov-18	525,806.05	0.00	0.00	525,806.05
2	03-oct-18	01-nov-18	313,770.85	0.00	0.00	313,770.85
	TOTAL DE ESTIMACIONES		839,576.90	0.00	0.00	839,576.90

ACTA DE FINIQUITO

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 0.00	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$ 839,576.90
I.V.A.:	\$ 0.00	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$ 0.00
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	\$ 0.00	SUBTOTAL:	\$ 839,576.90
RETENCIONES LEGALES		MENOS RETENCIONES:	\$ 0.00
SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2%	\$ 0.00	TOTAL A PAGAR:	\$ 839,576.90
CAMARA 0.5%	\$ 0.00		
I.C.I.C. 0.2%	\$ 0.00		
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 0.00		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPañÍA AFIANZADORA: **ACE FIANZAS MONTERREY** No. DE FIANZA: **1956287**
IMPORTE: **88,793.32** FECHA: **01 DE NOV- 18**
VIGENCIA: **DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOP/FISE-005/IR-065/2018.**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DÍA **09 DE NOVIEMBRE DE 2018**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL MUNICIPIO

FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA EMPRESA

T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLOS.
ADMINISTRADOR UNICO

T.C.U. RODOLFO GARCIA GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Plaza Constituyentes N°1
Jocotitlán, México C.P. 60700
Tel. 712 123 0191 // 712 122 9570
ayuntamientojocotitlan18-18@hotmail.com
www.jocotitlan.gob.mx