



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 232 Y 238 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL LINDERO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2018 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. **IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. **EDUARDO CARREOLA GARCIA** CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, ARQ. **FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE COMUNITARIO**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DE ACTA DE FECHA Y MONTO COMO A CONTINUACION SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/007/2018**

| OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO | | INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | |
|---|-------------------|---|-----------|---------------|-------|
| NUMERO | FECHA | TOTAL | FISMDF | PARTICIPANTES | OTROS |
| ASO/CODEMUN/001/2018 | 20-mar-18 | 81,000.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN EJERCIDA: | | 80,916.45 | 80,916.45 | 0.00 | 0.00 |
| FECHA DE INICIO: | FECHA DE TERMINO: | META | | BENEFICIADOS | |
| 30-abr-18 | 31-may-18 | POSTE | 2.00 | 25 | |



Descripción del proyecto:

LA OBRA CONSISTE EN APLIACIÓN DE LINEA EN BAJA TENSIÓN, COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO.

| DEPENDENCIA EJECUTORA | |
|---|--|
|  IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA |  FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA |



CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/007/2018

| RECIBE POR LA COMUNIDAD | | |
|---|--|---|
| REPRESENTANTE COMUNITARIO _____ NOMBRE Y FIRMA | DELEGADO MUNICIPAL _____ NOMBRE Y FIRMA | |
| TESTIFICAN | | |
| POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA | | |
| PRESIDENTE  <u>RAMON GUADALUPE CARREOLA</u> NOMBRE Y FIRMA | SECRETARIO  <u>JUDITH BRENDA GARCIA MONTAYA</u> NOMBRE Y FIRMA | TESORERO  <u>VALERIA DAUILA RIVERA</u> NOMBRE Y FIRMA |
| POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA | | |
| CONTRALOR SOCIAL A  <u>RAMON GUADALUPE CARREOLA</u> NOMBRE Y FIRMA | CONTRALOR SOCIAL B  <u>JUDITH BRENDA GARCIA MONTAYA</u> NOMBRE Y FIRMA | CONTRALOR SOCIAL C  <u>VALERIA DAUILA RIVERA</u> NOMBRE Y FIRMA |
| POR LA SUPERVISION | | |
| EMPRESA _____ NOMBRE Y FIRMA | AYUNTAMIENTO  GUILLERMO CASTAÑEDA MARTINEZ SUPERVISOR _____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA | |
| POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL | | |
|   <u>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA | | |



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

| |
|------------------------|
| CLAVE DE LA OBRA |
| FISMDF/007/2018 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

| NO. DE CHEQUE | FECHA | PROVEEDOR | FACTURA NO. | VALE | MONTO FACTURA |
|---------------|-----------|------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 0016384074 | 29-may-18 | ALEJANDRO VELEZ ROMERO | 981 | V - 86 | 43,022.81 |
| 00020392112 | 28-may-18 | PEDRO GARCIA SANCHEZ | 270 | PRESTACION DE SERVICIOS | 37,893.64 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

80,916.45