

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 232 Y 238 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL HUERTO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2018 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL

LA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS, LOS **C. JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO**, PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY, **C. ELISEO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ**, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL, **ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**, DIRECTOR DE OBRAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE COMUNITARIO**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DE ACTA DE FECHA Y MONTO COMO A CONTINUACION SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/008/2018**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	PARTICIPANTES	OTROS
PRIMERA SESION ORDINARIA	20-mar-18	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00
INVERSIÓN EJERCIDA:		38,473.72	38,473.72	0.00	0.00
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
02-may-18	16-jul-19	POSTE	2.00	25	

Descripción del proyecto:

LA OBRA CONSISTE EN LA COLOCACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA CON EL EQUIPO DE TIERRA.





Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISDMF)

EDOMÉX
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, SECRETARÍA DE FINANZAS

CLAVE DE LA OBRA
FISDMF/008/2018

DEPENDENCIA EJECUTORA

 <p>JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	 <p>FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
---	--

RECIBE POR LA COMUNIDAD

<p>2016-2018 REPRESENTANTE COMUNITARIO</p> <p><i>Inés Edencio Cortés Veyra Valdez</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p> <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>
---	--


TESTIFICAN POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA


<p>PRESIDENTE</p> <p><i>Nanci Anacleto Santiago</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p> <p><i>Yesenia Nieto Veyra</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p> <p><i>Ancelma Martínez Gómez</i> NOMBRE Y FIRMA</p>
---	---	--

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p><i>Casimiro Nieto Cruz</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p><i>Justino González Paredes</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p><i>Quetzalcoatl Nieto Alonso</i> NOMBRE Y FIRMA</p>
---	--	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 <p>ELISEO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>LEONEL MARMOLEJO BECERRIL SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
---	--



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
POR ADMINISTRACION DIRECTA**

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/008/2018

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
0016384034	29-may-18	ALEJANDRO VELEZ ROMERO	983	V - 87	29,477.49
0020392080	28-may-18	PEDRO GARCIA SANCHEZ	273	TACION DE SERV	8,996.23

38,473.72