



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
 POR ADMINISTRACION DIRECTA**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 232 Y 238 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 REUNIDOS EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

**AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE**

ESTA OBRA FUE REALIZADA DE ACUERDO AL PROGRAMA Y ESPECIFICACIONES QUE DETERMINO LA DIRECCION DE OBRAS, LOS **C. JOSÉ EDUARDO TAFOLLA ALVARADO**, PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY, **C. ELISEO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ**, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL, **ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**, DIRECTOR DE OBRAS, **DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE COMUNITARIO**, PROCEDIERON A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS EN BASE A LA APROBACION DE ACTA DE FECHA Y MONTO COMO A CONTINUACION SE MENCIONAN:

PROGRAMA DE INVERSION: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

CLAVE DE LA OBRA: **FISMDF/019/2018**

OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO		INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FISMDF	PARTICIPANTES	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20-mar-18	100,600.00	100,600.00	0.00	0.00
INVERSIÓN EJERCIDA:		100,562.55	100,562.55	0.00	0.00
FECHA DE INICIO :	FECHA DE TERMINO :	META		BENEFICIADOS	
02-abr-18	31-may-18	TORRE	2.00	100	

**Descripción del proyecto:**

LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS TORRES SENCILLAS DE 13 MTS ASI COMO HERRAJES Y PIEZAS ESPECIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



Gobierno del Estado de México  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura  
 Social Municipal y de las Demarcaciones  
 Territoriales del Distrito Federal  
 (FISMDF)



CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/019/2018**

**DEPENDENCIA EJECUTORA**

  
**JOSE EDUARDO TAFOLA ALVARADO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY  
 M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX. NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
 2016-2018

  
**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX. NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
 2016-2018

**RECIBE POR LA COMUNIDAD**

REPRESENTANTE COMUNITARIO  
  
**Evodio Osorio Cruz**  
 NOMBRE Y FIRMA

DELEGADO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA

**TESTIFICAN**

**POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA**

PRESIDENTE  
  
**Jose Cruz Garduño**  
 NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIO  
  
**PEDRO CRUZ GARDUÑO**  
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO  
  
**Juan Gabriel Cruz G.**  
 NOMBRE Y FIRMA

**POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

CONTRALOR SOCIAL A  
  
**Archeliano Cruz Segundo**  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL B  
  
**GABRIELA ANDREA G.**  
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALOR SOCIAL C  
  
**TERESA ANTONIO ANTONIO**  
 NOMBRE Y FIRMA

  
**ELISEO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ**  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA  
 M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX. CONTRALORIA INTERNO MUNICIPAL  
 2016-2018 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

  
**P. ARQ. ALEJANDRO CRUZ SERRANO**  
 SUPERVISOR  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
POR ADMINISTRACION DIRECTA**

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/019/2018

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

RELACION DE FACTURAS:

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA NO.	VALE	MONTO FACTURA
0016384094	29-may-18	ALEJANDRO VELEZ ROMERO	980	V - 89	57,514.51
0020392059	28-may-18	PEDRO GARCIA SANCHEZ	272	PRESTACION DE SERVICIOS	43,048.04

100,562.55