



ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2018, HORA Y FECHA FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MJO/DOP/FISMDF-021/AD-018/2018 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: **AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE**

UBICACIÓN: **SAN JOSE BOQUI**

NÚMERO DE CONTROL: **FISMDF/021/2018**

OBJETO DEL CONTRATO: **LA OBRA CONSISTE EN AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO REFORZADO, TRANSFORMADOR DE 25 KVA, TRAMITE Y PAGO ANTE C.F.E.**

CONTRATISTA: **GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **GCR090406S30**

| | | | | |
|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| IMPORTE DEL CONTRATO | CONI.V.A. | 371,526.73 | SINI.V.A. | 320,281.66 |
| IMPORTE EJERCIDO | CONI.V.A. | 367,426.29 | SINI.V.A. | 316,746.80 |
| IMPORTE POR CANCELAR | CONI.V.A. | 4,100.44 | SINI.V.A. | 3,534.86 |

VOLÚMENES CONTRATADOS: 6 POSTES VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: 6 POSTES

CONVENIO No.: _____ IMPORTE DEL CONVENIO: _____

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: 26-abr-18 FECHA DE TERMINACION: 24-jun-18

PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO: 26-abr-18 FECHA DE TERMINACION: 24-jun-18

Hoja 1 de 3



RELACION DE ESTIMACIONES

DERIVADO DE LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LA MULTICITADA CONTRATACIÓN, EL AYUNTAMIENTO REALIZÓ LOS SIGUIENTES PAGOS MEDIANTE 03 ESTIMACIÓN (ES):

| RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|---|----------------------------|------------------------|--------------|
| ESTIMACION No. | PERIODO | | IMPORTE DE LA ESTIMACION CON I.V.A. | IMPORTE DE AMORTIZACION | RETENCIONES LEGALES | NETO A PAGAR |
| | DEL | AL | | | | |
| ANTICIPO | | | | | | 0.00 |
| 1 | 26-abr-18 | 25-may-18 | 288,057.07 | 0.00 | 0.00 | 288,057.07 |
| 2 | 26-may-18 | 24-jun-18 | 21,216.54 | 0.00 | 0.00 | 21,216.54 |
| 3 | 26-may-18 | 24-jun-18 | 58,152.60 | 0.00 | 0.00 | 58,152.60 |
| | TOTAL DE ESTIMACIONES | | 367,426.21 | 0.00 | 0.00 | 367,426.21 |

ACTA DE FINIQUITO

| AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES | | CÁLCULO DE ESTIMACIONES | |
|---|----------------|--------------------------------|----------------------|
| AMORTIZACIÓN | | IMPORTE DE LA OBRA | |
| AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: | \$ 0.00 | EJECUTADA CON I.V.A.: | \$367,426.21 |
| I.V.A.: | \$ 0.00 | MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.: | \$ 0.00 |
| TOTAL DE AMORTIZACIÓN: | \$ 0.00 | SUBTOTAL: | \$ 367,426.29 |
| RETENCIONES LEGALES | | MENOS RETENCIONES: | \$ 0.00 |
| SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA REQUERIDOS 2% | \$ 0.00 | TOTAL A PAGAR: | \$ 367,426.29 |
| CAMARA 0.5% | \$ 0.00 | | |
| I.C.I.C. 0.2% | \$ 0.00 | | |
| TOTAL DE RETENCIONES | \$ 0.00 | | |

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE EL ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO,

Hoja 2 de 3


Asistentes N°1
San, México C.P. 40700
712 123 0191 // 712 123 0070
ayuntamientojocotitlan95-15@hotmail.com
www.jocotitlan.gob.mx




POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPañÍA AFIANZADORA: **ACE FIANZAS MONTERREY S. A.** No. DE FIANZA: **1939625**
IMPORTE: **37,152.67** FECHA: **24 DE JUNIO DE 2018**
VIGENCIA: **DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **MJO/DOP/FISMDF-021/AD-018/2018.**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **09:30** HORAS DEL DÍA **23** DE **JULIO** DE **2018**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



POR EL MUNICIPIO

FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA EMPRESA

T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADOR UNICO

GUILLERMO CASTAÑEDA MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO
SUPERINTENDENTE DE OBRA