



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

FISMDF/021/2018

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BOQUI MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2018, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE  
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **GCR-090406-S30**


NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-021/AD-018/2018**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
<b>26-abr-18</b>	<b>24-jun-18</b>	POSTES	6	60
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
<b>26-abr-18</b>	<b>24-jun-18</b>			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 371,526.73	\$ 371,526.73	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 367,426.29	\$ 367,426.29	-	-	-

**ENTREGA**

CONTRATISTA



**T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA

  
**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA **JOCOTITLAN, MEX.**  
**2016-2018**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**JOCOTITLAN, MEX.**  
**2016-2018**

  
**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



CLAVE DE LA OBRA  
**FIS MDF/021/2018**

<b>RECIBE POR LA COMUNIDAD</b>		
REPRESENTANTE COMUNITARIO   <hr/> NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL   <u>HUMBERTO GUERRERO CRUZ</u> NOMBRE Y FIRMA	
<b>TESTIFICAN</b>		
<b>POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA</b>		
PRESIDENTE   <u>LORENA ANTONIA GARCIA</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO   <u>JOSE GUADALUPE VICTORIANO H.</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO   <u>JACOBO CRUZ O.</u> NOMBRE Y FIRMA
<b>POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA</b>		
CONTRALOR SOCIAL A   <u>GUADALUPE V. PORTILLO H.</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B   <u>ESTRENE ONOFRE S.</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C   <u>ALMA ROSA ALEGRE HERNANDEZ</u> NOMBRE Y FIRMA
<b>POR LA SUPERVISION</b>		
EMPRESA   <u>JESUS ANTONIO CARRILLO</u> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO   <u>GUILLERMO CASTAÑEDA MARTINEZ</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
<b>POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL</b>		
 <u>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA		





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

**FISDMF/021/2018**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO REFORZADO, TRANSFORMADOR DE 25 KVA, TRAMITE Y PAGO ANTE C.F.E.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	26-abr	25-may	\$ 248,325.06	\$ -	\$ 39,732.01	\$ 288,057.07
2	26-may	24-jun	\$ 18,290.12	\$ -	\$ 2,926.42	\$ 21,216.54
-	26-may	24-jun	\$ 50,131.62	\$ -	\$ 8,021.06	\$ 58,152.68
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 316,746.80</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 50,679.49</b>	<b>\$ 367,426.29</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	1912242	\$37,152.67	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	1939625	\$37,152.67	