



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISDMDF/022/2018




EN LA LOCALIDAD DE **SAN MIGUEL TENOCHTITLAN** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **10** DE **JULIO** DE **2018**, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NEZAHUALCOYOTL

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOITILAN						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOITILAN						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V.					R.F.C.: GCR-090406-S30	
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISDMDF-022/AD-019/2018						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
30-abr-18		28-jun-18				
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:		POSTES		3
30-abr-18		28-jun-18				30
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 276,936.53	\$ 276,936.53	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 255,600.15	\$ 255,600.15	-	-	-

ENTREGA

<p style="text-align: center;">CONTRATISTA</p>  <p style="text-align: center;">T.C.U. JESUS RODRIGUEZ CASTILLO ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">UNIDAD EJECUTORA</p> <div style="text-align: center;">  JOSE EDUARDO TAFOLA ALVARADO PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY NOMBRE, CARGO Y FIRMA </div> <div style="text-align: center;">  FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA </div>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FIS MDF)

EDOMEX
 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, REGULACIÓN Y PERMISOS

CLAVE DE LA OBRA
FIS MDF/022/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
REPRESENTANTE COMUNITARIO		DELEGADO MUNICIPAL
_____ NOMBRE Y FIRMA		_____ NOMBRE Y FIRMA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. TESTIFICADO 2016-2018		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE	SECRETARIO	TESORERO
_____ NOMBRE Y FIRMA	<u>Gabriela Barrias Cruz</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Miguel Angel Rojas Tapia</u> NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A	CONTRALOR SOCIAL B	CONTRALOR SOCIAL C
<u>Margarita Melchor García</u> Margarita Melchor García NOMBRE Y FIRMA	<u>Carmen Moreno Hermenegildo</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Crisanta Durán Mejía</u> NOMBRE Y FIRMA
POR LA SUPERVISION		
EMPRESA	AYUNTAMIENTO	
_____ NOMBRE Y FIRMA	<u>DIEGO BECERRIL GONZALEZ</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
 LIC. EDUARDO CANREOLA GARCÍA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2016-2018



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/022/2018

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC3/0 ACSR 1/0 11 KG, CABLE MULTIFORRADO 2 + 1 - 3/0 1/0 137 METROS, 3 POSTES DE CONCRETO REFORZADO 12-7,50, TORRE DOBLE DE 12 METROS, TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13000-240/120

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	30-abr	29/05/20118	\$ 184,623.13	\$ -	\$ 29,539.70	\$ 214,162.83
2	30-may	28-jun	\$ 35,721.83	\$ -	\$ 5,715.49	\$ 41,437.32
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	-	-	\$ 220,344.96	\$ -	\$ 35,255.19	\$ 255,600.15

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	1912240	\$27,693.65	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	1939630	\$27,693.65	