



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/023/2018




EN LA LOCALIDAD DE **SAN MIGUEL TENOCHTILAN** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **9** DE **JULIO** DE **2018**, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN ANDRES

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ					R.F.C.: GASP740222778	
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISMDF-023/AD-020/2018						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
30-abr-18		28-jun-18		POSTES		3
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:				
30-abr-18		29-jun-18				60
OFICIO (\$) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 271,000.00	\$ 271,000.00	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 271,000.00	\$ 271,000.00	-	-	-

ENTREGA

<p>CONTRATISTA</p>  <p>PEDRO GARCIA SANCHEZ ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	 <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p>JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2016-2018</p>
	 <p>FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2016-2018</p>



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF)



CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/023/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
REPRESENTANTE COMUNITARIO		DELEGADO MUNICIPAL
<u>Merina Cruz Perez</u> NOMBRE Y FIRMA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTILÁN, MEX. 2016-2018	<u>Vicente Flores V.</u> NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE	SECRETARIO	TESORERO
<u>Jose William Montoya P.</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Candilupe Monrrea Flores</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>José Mouroy Lopez</u> NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A	CONTRALOR SOCIAL B	CONTRALOR SOCIAL C
<u>Hermenegilda Flores</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Aurelia Mouroy Lopez</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Paulo Velasco</u> NOMBRE Y FIRMA
POR LA SUPERVISION		
EMPRESA	AYUNTAMIENTO	
<u>Esteban Valle Nieto</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>DIEGO BÉCERRIL GONZALEZ</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
 <u>LIC. EDUARDO GARREOLA GARCIA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTILÁN, MEX. 2016-2018		



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISDMDF/023/2018

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE 170 METROS DE CABLE MULTIPLE ALUMINIO 2+1 3/01/0, 3 POSTES DE CONCRETO PC 12 12-750, 1 TORRE METALICA DOBLE DE 12 METROS, 1 TRANSFORMADOR A1 25-23000-120/240.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	30-abr	30-may	\$ 157,763.17	\$ -	\$ 25,242.11	\$ 183,005.28
2	31-may	28-jun	\$ 75,857.52	\$ -	\$ 12,137.20	\$ 87,994.72
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	-	-	\$ 233,620.69	\$ -	\$ 37,379.31	\$ 271,000.00

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : FIANZAS DORAMA, S, A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
CUMPLIMIENTO :	18A25902	\$27,100.00	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	18A41919	\$27,100.00	