



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/024/2018**

EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTILAN MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA 9 DE JULIO DE 2018, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE  
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LAS ESCUELAS, BARRIO EMILIANO ZAPATA 1ERA. SECCION**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ**

R.F.C.: **GASP7402227Z8**


NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-024/AD-021/2018**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
<b>30-abr-18</b>	<b>28-jun-18</b>	<b>POSTES</b>	<b>4</b>	<b>300</b>
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
<b>30-abr-18</b>	<b>29-jun-18</b>			


OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 315,128.52	\$ 315,128.52	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 315,128.53	\$ 315,128.53	-	-	-

**ENTREGA**

CONTRATISTA

  
**PEDRO GARCIA SANCHEZ**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA

  
**JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018

  
**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018






Gobierno del Estado de México  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura  
 Social Municipal y de las Demarcaciones  
 Territoriales del Distrito Federal  
 (FISMDF)

000150

**EDOMEX**  
 EFICIENCIA PRIMERO, REGULACIÓN PUERTOS.

CLAVE DE LA OBRA  
 FISMDF/024/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
REPRESENTANTE COMUNITARIO		DELEGADO MUNICIPAL
 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JUCOTILAN, MEX. <b>TESTIFICAN</b> 2016-2018		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE	SECRETARIO	TESORERO
 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A	CONTRALOR SOCIAL B	CONTRALOR SOCIAL C
 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA	Araceli Estrada Mtz NOMBRE Y FIRMA
POR LA SUPERVISION		
EMPRESA	AYUNTAMIENTO	
 NOMBRE Y FIRMA	 DIEGO BECERRIL GONZALEZ SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
 LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA		



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISDMDF/024/2018**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE 213 METROS DE CABLE AA (3)( 700 METROS DE CABLE MULTIPLE ALUMINIO 2+1 3/0 1/0 180 METROS DE CABLE ALUMINIO (1+1) 6C, 4 POSTES DE CONCRETO PC 12 12-750, 1 TORRE METALICA ANCLA DE 12 METROS, 1 TRANSFORMADOR A1 25-23000-120/240

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	30-abr	30-may	\$ 195,729.97	\$ -	\$ 31,316.80	\$ 227,046.77
2	31-may	28-jun	\$ 75,932.55	\$ -	\$ 12,149.21	\$ 88,081.76
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 271,662.52</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 43,466.01</b>	<b>\$ 315,128.53</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** FIANZAS DORAMA, S. A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	18A25903	\$31,512.85	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	18A41915	\$31,512.85	