



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/025/2018**

EN LA LOCALIDAD DE **SAN MIGUEL TENOCHTITLAN** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **12** DE **JULIO** DE **2018**, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE  
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 76, HACIA LA PRIMARIA BENITO JUAREZ COLONIA LA PRESA**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ**

R.F.C.: **GASP740222728**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-025/AD-022/2018**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:	BENEFICIADOS:	
<b>07-may-18</b>	<b>05-jul-18</b>	<b>POSTES</b>	<b>4</b>	
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			<b>40</b>
<b>07-may-18</b>	<b>07-jul-18</b>			


OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 320,151.72	\$ 320,151.72	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 320,151.72	\$ 320,151.72	-	-	-

**ENTREGA**


CONTRATISTA

**PEDRO GARCIA SANCHEZ**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



**JOSE EDUARDO TAPIA ALVARADO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE GOBIERNO LOCAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Gobierno del Estado de México  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura  
 Social Municipal y de las Demarcaciones  
 Territoriales del Distrito Federal  
 (FIS MDF)

**EDOMEX**  
 ECONOMÍA, FINANZAS, PRESUPUESTO Y FISCALÍA

CLAVE DE LA OBRA  
**FIS MDF/025/2018**

<b>RECIBE POR LA COMUNIDAD</b>		
REPRESENTANTE COMUNITARIO		DELEGADO MUNICIPAL
_____ NOMBRE Y FIRMA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018	 _____ NOMBRE Y FIRMA
<b>TESTIFICAN</b>		
<b>POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA</b>		
PRESIDENTE  _____ NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  _____ NOMBRE Y FIRMA	TESORERO Ma Cristina Rodriguez  _____ NOMBRE Y FIRMA
<b>POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA</b>		
CONTRALOR SOCIAL A  _____ NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  _____ NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  _____ NOMBRE Y FIRMA
<b>POR LA SUPERVISION</b>		
EMPRESA  _____ NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO  DIEGO BECERRIL GONZALEZ SUPERVISOR _____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
<b>POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL</b>		
 LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA CONTRALOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. NOMBRE, CARGO Y FIRMA 2016-2018		



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/025/2018**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE 300 METROS DE CABLE AAC 3/0, 137 METROS DE CABLE MULTIPLE ALUMINIO 2+1 3/0 C 1, 4 POSTES DE CONCRETO PC12 09-450, 1 TORRE METALICA SENCILLA 12 METROS, 1 TRANSFORMADOR A1 25-23000-120/240.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ -
1	07-may	07-jun	\$ 194,511.75	\$ -	\$ 31,121.88	\$ 225,633.63
2	08-jun	05-jul	\$ 81,481.11	\$ -	\$ 13,036.98	\$ 94,518.09
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 275,992.86</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 44,158.86</b>	<b>\$ 320,151.72</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** FIANZAS DORAMA, S. A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	RENUNCIO AL ANTICIPO	\$0.00	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	18A25904	\$32,015.17	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	118A41893	\$32,015.17	