



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/026/2018

EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO LOS JAVIERES** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,
 SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **18** DE **JULIO** DE **2018**, SE REUNIERON LOS
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
 PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**



NOMBRE DEL CONTRATISTA: **ORTA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 2000 Y/O SANTIAGO ORTA FABILA**

R.F.C.: **OAF5590624SJ8**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-026/AD-023/2018**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
07-may-18	05-jul-18	POSTES	3	25
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
07-may-18	05-jul-18			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 229,998.65	\$ 229,998.65	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 229,657.20	\$ 229,657.20	-	-	-

<p>CONTRATISTA</p>  <p>C. SANTIAGO ORTA FABILA ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">ENTREGA</p>  <p style="text-align: center;">UNIDAD EJECUTORA</p>  <p>IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <hr/>  <p>FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	--



CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/026/2018

RECIBE POR LA COMUNIDAD

REPRESENTANTE COMUNITARIO <u>Francisco Martínez Vilches</u> NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL <u>Teodoro Rojas Lavieja</u> NOMBRE Y FIRMA
--	--

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

PRESIDENTE <u>Gabriela Antonio Blas</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO <u>Héctor Luis González</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO <u>Leticia Cruz Francisco</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL A <u>Juan Tellez Victoria</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B <u>Esthela Gómez Rodas</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C <u>Leticia Becerra Tellez</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--	---

POR LA SUPERVISION

EMPRESA <u>Santiago Peña Fabila</u> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO <u>RODOLFO GARCIA GONZALEZ</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA
--	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 <u>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTILAN, MEX 2016-2018
---	---



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISDMF/026/2018

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA COLOCACION DE 3 POSTES DE 12-750 MTS, 189 MTS DE LINEA EN MEDIA TENSION 2 F, SUBESTACION AREA D2-25 KVA; LINEA DE BAJA TENSION 2F-3H DE 90 MTS, ACOMETIDAS RESISTENCIALES 5 PZAS, INCLUYE: TOFO LOS HERRAJES Y TORNILLERIA NECESARIA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						
1	08-may-18	22-jun-18	\$ 157,695.11	\$ 47,308.53	\$ 17,661.84	\$ 68,999.60
2	25-jun-18	05-jul-18	\$ 40,285.24	\$ 12,173.88	\$ 4,497.82	\$ 128,048.42
						\$ 32,609.18
TOTAL	-	-	\$ 197,980.35	\$ 59,482.41	\$ 22,159.66	\$ 229,657.20

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	4059-02716-8	\$68,999.60	
CUMPLIMIENTO :	4059-02715-5	\$22,999.87	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	4059-02958-2	\$22,999.87	04/07/2019