



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/027/2018**

EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO DEL PROGRESO** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO,  
 SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DIA **24** DE **JULIO** DE **2018**, SE REUNIERON LOS  
 REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE  
 FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **ORTA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 2000 Y/O SANTIAGO ORTA FABILA**

R.F.C.: **OAF590624SJ8**

NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-027/AD-024/2018**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
<b>07-may-18</b>	<b>05-jul-18</b>	<b>POSTES</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
<b>07-may-18</b>	<b>05-jul-18</b>			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2018	20/03/2018	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		\$ 219,811.33	\$ 219,811.33	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		\$ 218,027.74	\$ 218,027.74	-	-	-

**ENTREGA**

CONTRATISTA


**C. SANTIAGO ORTA FABILA**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



UNIDAD EJECUTORA

**VAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018




**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.



CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/027/2018**

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Heriberto Mendoza Sanchez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>LEONARDO OLMO Flores</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	
TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
<p>PRESIDENTE</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Balmaro Cruz Mejia</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Roberto Blas</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Jose Garcia Garcia</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Bravira Cruz Blas</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Leonides Macario Garduño</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Rocío Hernandez Mejia</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
POR LA SUPERVISION		
<p>EMPRESA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Santiago De la Fabila</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>RODOLFO GARCIA GONZALEZ</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
<p style="text-align: center;"></p> <p><u>LIC. EDUARDO AREOLA GARCIA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>		



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOYCOTILÁN, MEX.  
 2016-2018



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA

**FISMDF/027/2018**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 POETES DE CONCRETO DE 13-600 MTS, LINEA DE MEDIA TENSION DE 100 MTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HILO DE GUARDA 100 MTS, SUBESTACION AEREA D2-25 KVA, 50 MTS DE BAJA TENSION, ACOMETIDA RESIDENCIAL A 4 CASAS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
ANTICIPO						\$ 65,943.40
1	08-may	08-jun	\$ 145,842.25	\$ 43,752.67	\$ 16,334.33	\$ 118,423.91
2	11-jun	20-jun	\$ 42,112.70	\$ 13,095.09	\$ 4,642.82	\$ 33,660.43
3	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>\$ 187,954.95</b>	<b>\$ 56,847.76</b>	<b>\$ 20,977.15</b>	<b>\$ 218,027.74</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	4059-02718-6	\$65,943.40	
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	4059-02717-5	\$21,981.14	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	4059-02959-9	\$21,981.33	